

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเส้นทางไป บ้านบากถึงทางไปอำเภอน้ำเกลี้ยง ม.๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๓๖)	๓๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๔,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๒,๐๐๐ (มีการโอน เพิ่ม)	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเส้นบ้าน นางอรพิน ศรีนาม ไปบ้านนายเอกวิทย์ ชุมชัย ม.๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒ ข้อ ๔๒)	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำเส้น บ้านนางอรพิน ศรีนาม ไปบ้านนายเอก วิทย์ ชุมชัย ม.๔ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่ อุดตัน	๑๒๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง บัวระมย์- สวนกล้วย ม.๑๔ ไปเส้นหลัง ศพด. อบต.ตองปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒๓ ข้อ ๖๖)	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. จาก ถนนลาดยางบัวระมย์ - สวนกล้วย ม. ๑๔ ไปเส้นหลัง ศพด. อบต. ตองปิด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๔๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนได้รับความ สะดวกการสัญจร	๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนางนางพร โพน ชั้น ถึงสามแยก บัวระมย์ไปบ้านสวนกล้วย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๘๑ ข้อ ๙๖)	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนางนางพร โพนชั้น ถึงสามแยก บัว ระมย์ไปบ้านสวนกล้วย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตาราง เมตร จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะดวกในการสัญจร	๒๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเขียน ถึงบ้านนางกาบเพชร ศรีเมือง ม.๕ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๑ ข้อ ๕๙)	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ประวิทย์ ปักแก้ว ถึงบ้านนายสมบัติ มนตรี ม.๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๔๓)	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายณรงค์ ศิริรัมย์ ม.๘ ถึงทางไปบ้านบาก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๓ ข้อ ๑๐๒)	๑๑๘,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นายณรงค์ ศิริรัมย์ ม.๘ ถึงทางไปบ้าน บาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชน ความสะดวกในการสัญจร	๑๐๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด ไปบ้านกะวัน ม.๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๙ ข้อ ๔๙)	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียน บ้านสวนกล้วย ม.๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๔ ข้อ ๖๘)	๒๐๔,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย อุดม สายยา ไปสามแยกศาลากลางบ้าน ม.๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๐ ข้อ ๙๑)	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายอุดม สายยา ไปสามแยก ศาลากลางบ้าน ม.๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชน ความสะดวกในการสัญจร	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดบ้าน กะวัน ม.๘ ไปบ้านตัวเขตตำบลงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๖ ข้อ ๑๑๒)	๑๘๒,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดบ้านบอน ม.๑๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๔ ข้อ ๑๔๕)	๓๐๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๒๘๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่ คูห้วยกระเด็น ม.๑๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒๒ ข้อ ๖๐)	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่ คูห้วยกระเด็น ม.๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม เสริมคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะดวกในการสัญจร	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นหนองพัน เรือไปที่นายนายบุญเลิศ สุภะเกษ ม.๑๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒๒ ข้อ ๕๙)	๑๒๔,๐๐๐	ดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้น หนองพันเรือไปที่นายนายบุญเลิศ สุภะ เกษ ม.๑๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกเสริมผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๑ ลบ.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชน ความสะดวกในการสัญจร	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๕	โครงการเทพัทถนน คสล. เส้นหนองยางไปดอนปู่ตา ม.๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๐ ข้อ ๑๑)	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเทพัทถนน คสล. เส้นหนอง ยางไปดอนปู่ตา ม.๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะดวกในการสัญจร	๒๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒๐ ข้อ ๕๒)	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะดวกในการสัญจร	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๗	โครงการลงหินคลุกจากบ้านสวนกล้วยไป หนองเงาะ ม.๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๕ ข้อ ๓๐)	๙๖,๐๐๐	ดำเนินการลงหินคลุกจากบ้านสวนกล้วย ไปหนองเงาะ ม.๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๙๓ ลบ.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุ ลดลง ประชาชนความสะดวกในการ	๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๘	โครงการขยายเขตปรับปรุง / ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน ม.๑๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๔๒ ข้อ ๑๒)	๑๗๕,๐๐๐	ดำเนินการขยายเขตปรับปรุง / ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑๒ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค- บริโภคเพียงพอทุกหลังคาเรือน	๑๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการก่อสร้าง คลส. เส้นข้างวัด บ้านกะวัน ม.๘ ถึง เขตบ้านตัวตำบลจาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๘ ข้อ ๔๕)	-	ดำเนินการก่อสร้าง คลส. เส้นข้างวัด บ้านกะวัน ม.๘ ถึง เขตบ้านตัวตำบลจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ลูกรัง หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะอาดในการสัญจร	๑๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คลส. ม.๙ (จากที่นา นางพร พลพันธ์ ถึงแยกถนนลาดยาง บ้านบัวระมย์ ไปบ้านสวนกล้วย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๙ ข้อ ๑๒๓)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๖,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านบัวระมย์ ม.๗ จากหน้า บ้านนายอุดม สายยา ถึงสาม แยกศาลากลางบ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๖ ข้อ ๓๗)	-	ดำเนินการก่อสร้างถนน คลส. บ้านบัวระ มย์ ม.๗ จากหน้า บ้านนายอุดม สายยา ถึงสาม แยกศาลากลางบ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง หรือมี พื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะอาดในการสัญจร	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลุ่มพุก จาก หน้าบ้าน นายประวิทย์ ปักแก้ว ถึงหน้าบ้าน นายจิตร มะลิวัลย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๑ ข้อ ๕๘)	-	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ หน้า โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๔๙)		ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ หน้า โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความสะดวกในการสัญจร	๑๙๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบักสายทางหลังวัด บ้านบัก ม.๔ ถึง บ้านกะวัน ม. ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๖๖ ข้อ ๓๓)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๗,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลุมพุก จาก หน้าบ้าน นายเชียน มะลิวัลย์ ถึงหน้า บ้านนาง กาบเพชร ศรีเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๑ ข้อ ๕๘)	-	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลุมพุก จากหน้าบ้าน นายเชียน มะลิวัลย์ ถึงหน้า บ้านนางกาบเพชร ศรีเมือง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม. จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความ สะดวกในการสัญจร	๒๙๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ขึ้นใหม่เส้นทางเข้า ร.ร.บ้านบัวธรรมย์ (ที่นา นายสอน สะตา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑๗๕)	-	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๖๖,๘๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๑๒ จาก หน้าบ้านนายหมอน ยาหอม ถึงบ้าน ยางน้อย ม.๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑๕๒ ข้อ ๑๔๙)	๘๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๓,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๘๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากแยกหนองยาง ถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ ๒ (ต่อจากจุดเดิม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๓ ข้อ ๒๘)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗๙,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกะวัน ม.๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๘ ข้อ ๓๑๑)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖๘,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนตำแยทางเข้าหมู่บ้าน โนนตำแย ม.๑๐ (ต่อจากจุดเดิม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๑ ข้อ ๑๓๑)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๙๘,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนตำแย ทางเข้าหมู่บ้านโนนตำแย ม.๑๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๓๕ ข้อ ๑๓๘)	-	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. บ้าน โนนตำแยทางเข้าหมู่บ้านโนนตำแย ม.๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑ เส้น มีอุบัติเหตุลดลง ประชาชนความ สะดวกในการสัญจร	๒๘๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกภายใน ตำบลตองปิด (เส้นบ้านบัวระมย์- หนองอะซอน) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๐ ข้อ ๒๐๔)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔๖,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านนายเขียน มะลิวัลย์ - ไปถึง หนองคูคัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ข้อ ๖๕)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. เป็นแอสฟัลติกท์ คอนกรีต บ้านโนนตำแย จากสามแยกเข้าหมู่บ้านถึง สี่แยกกลางบ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๑ ข้อ ๑๓๒)	-	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๕	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๙ ข้อ ๒๐๕)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒๐,๐๐๐ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าบ้านนางสุพิศ ศิลป์ อินธิเดช ไปบ้านนายบุญมี เกศพิรุณ ม.๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๙)	๗๕,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๗๕,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าร้านรับซื้อ ข้าวเปลือกนายสุนทรี ทองอ่อนไปบ้าน นายบุญมี เกศพิรุณ ม.๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑๑)	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ หน้าร้านรับซื้อข้าวเปลือกนายสุนทรี ทองอ่อนไปบ้านนายบุญมี เกศพิรุณ ม.๑ ประชาชนมีไฟฟ้าและไฟส่อง สว่างใช้อย่างทั่วถึงและมีความ ปลอดภัยในช่วงกลางคืน	๓๙,๕๔๖.๑๖	๓๕,๔๕๓.๘๔	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าบ้าน นางถนอม สมวงศ์ไปบ้าน นายทองสา ศรีจำปา ม.๑ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๕ ข้อ ๑๐๗)	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้า บ้านนางถนอม สมวงศ์ไปบ้าน นายทองสา ศรีจำปา ม.๑ ประชาชน มีไฟฟ้าและไฟส่องสว่างใช้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในช่วงกลางคืน	๔๙,๓๐๖.๘๕	๒๕,๖๙๓.๑๕	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าบ้าน นางวรรณนา ศรีด้วงไปบ้านนางสมัย สว่าง ม.๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๑ ข้อ ๑๓๑)	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ หน้าบ้านนางวรรณนา ศรีด้วงไปบ้าน นางสมัย สว่าง ม.๑ ประชาชนมี ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างใช้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในช่วงกลางคืน	๔๙,๐๑๑.๙๘	๒๕,๙๘๘.๐๒	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายดับ หน้าบ้าน นายเก่ง มารเนตร ไปบ้านนายบุญสิน อัมพร ม.๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔ ข้อ ๑๔)	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ หน้าบ้านนายเก่ง มารเนตร ไปบ้าน นายบุญสิน อัมพร ม.๑ ประชาชนมี ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างใช้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในช่วงกลางคืน	๒๘,๘๔๐.๑๘	๔๖,๑๕๙.๘๒	กองช่าง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๒๓)	-	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี จำนวน ๖๑๙ คน ณ สนาม กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ ร่วมกิจกรรมกว่าร้อยละ ๘๐ เด็กมีความ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าแสดงออก	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	๑๔ ม.ค ๖๖
๒	โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลตองปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๐ ข้อ ๘)	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๓	โครงการอบรมการจัดทำแผนการศึกษา/ หลักสูตรสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๔ ข้อ ๙)	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๘๑ ข้อ ๓๕)	๑,๘๙๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ เด็กนักเรียนใน เขตพื้นที่ได้รับอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ ไตรมาสถัดที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ วัน คนละ ๒๑ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านบัวระมย์ เด็กจำนวน ๑๓๙ คน ๒.โรงเรียนบ้านกะวัน เด็กจำนวน ๗๗ คน ๓.โรงเรียนบ้านลุ่มพุกควงค์ เด็กจำนวน ๗๖ คน ๔.โรงเรียนสวนกล้วย เด็กจำนวน ๕๓ คน ๕.โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด เด็ก จำนวน ๘๔ คน ไตรมาสถัดที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ วัน รายละเอียดดังนี้	๑,๐๑๐,๔๖๓	๒,๐๘๗,๘๖๓	กองศึกษา	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖

		<p>๑. โรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ คนละ ๒๒ บาท เด็กจำนวน ๑๓๙ คน</p> <p>๒.โรงเรียนบ้านกะวัน คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๗๗ คน</p> <p>๓.โรงเรียนบ้านลุ่มพุกคูวงศ์ คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๗๖ คน</p> <p>๔.โรงเรียนสวนกล้วย คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๕๓ คน</p> <p>๕.โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๘๔ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖) (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ วัน รายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.โรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ คนละ ๒๒ บาท เด็กจำนวน ๑๓๙ คน</p> <p>๒.โรงเรียนบ้านกะวัน คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๗๗ คน</p> <p>๓.โรงเรียนบ้านลุ่มพุกคูวงศ์ คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๗๖ คน</p> <p>๔.โรงเรียนสวนกล้วย คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๕๓ คน</p> <p>๕.โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๘๔ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖)</p>			
--	--	---	--	--	--

			(เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ วัน รายละเอียดดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ คนละ ๒๒ บาท เด็กจำนวน ๑๓๙ คน ๒.โรงเรียนบ้านกะวัน คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๗๗ คน ๓.โรงเรียนบ้านลุ่มพุกควงศ์ คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๗๖ คน ๔.โรงเรียนสวนกล้วย คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๕๓ คน ๕.โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด คนละ ๒๗ บาท เด็กจำนวน ๘๔ คน				
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๗๘ ข้อ ๒๖)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ โรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการส่งเสริม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๓๙ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - มี.ค. ๖๖
๖	อุดหนุนโรงเรียนลุ่มพุกควงศ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๘ ข้อ ๒๖)	๗,๘๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนลุ่มพุกควงศ์ โรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการส่งเสริม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๗๘ คน	๗,๘๐๐	๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - มี.ค. ๖๖
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะวัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๘ ข้อ ๒๖)	๗,๘๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกะวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการส่งเสริม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘๖ คน	๗,๘๐๐	๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - มี.ค. ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๗๘ ข้อ ๒๖)	๕,๔๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านยางน้อย ตองปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการ ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘๔ คน	๕,๔๐๐	๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - มี.ค. ๖๖
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๘ ข้อ ๒๖)	๔,๒๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่ได้รับการส่งเสริม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๓ คน	๔,๒๐๐	๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - มี.ค. ๖๖
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๘ ข้อ ๒๖)	๑๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๙ ข้อ ๒๙)	๖๗๗,๔๐๐	อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลตองปิด ไตรมาสที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๒๑ บาท รายละเอียดดังนี้	๗๙๙,๕๐๘	๔,๙๒๕	กองศึกษา	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖

		<p>๑. ศพด.อบต.ตองปิด จำนวน ๖๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๙ คน</p> <p>๒. โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๕๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๐ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) ค่าอาหารกลางวัน รายละเอียดดังนี้</p> <p>๓. ศพด.อบต.ตองปิด คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๖๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๙ คน</p> <p>๔. โรงเรียนอนุบาลตองปิด คนละ ๓๖ บาท จำนวน ๕๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๐ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖) (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๓๖ บาท รายละเอียดดังนี้</p> <p>๕. ศพด.อบต.ตองปิด จำนวน ๖๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน</p> <p>๖. โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๕๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๕ คน</p> <p>ไตรมาสที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖) (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๓๖ บาท รายละเอียดดังนี้</p> <p>๗. ศพด.อบต.ตองปิด จำนวน ๖๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๔ คน</p> <p>๘. โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๕๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๕ คน</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>ดำเนินการค่าอาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์แบบบรรจุถุงและแบบบรรจุกล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพต.อบต.ตองปิด จำนวน ๕๙ คน เดือนตุลาคม ๒๕๖ ๕๔๐ กล่อง - โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๓๐ คน เดือนตุลาคม ๒๕๕ ๕๒๕ กล่อง - โรงเรียนบ้านบัวธรรมย์ เด็กจำนวน ๑๓๙ คน เดือนตุลาคม ๙๕๙ ๕ ๒,๐๕๕ กล่อง - โรงเรียนบ้านกะวัน เด็กจำนวน ๗๗ คน เดือนตุลาคม ๕๓๒ ๕ ๑,๑๔๐ กล่อง - โรงเรียนบ้านลุ่มพุกควงศ์ เด็กจำนวน ๗๖ คน เดือนตุลาคม ๕๒๕ ๕ ๑,๑๒๕ กล่อง - โรงเรียนสวนกล้วย เด็กจำนวน ๕๓ คน เดือนตุลาคม ๓๘๕ ๕ ๘๒๕ กล่อง - โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด เด็กจำนวน ๘๔ คน เดือนตุลาคม ๕๔๖ ๕ ๑,๑๗๐ กล่อง <p>*รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๘ คน ๓,๔๔๔ ๕ ๗.๓๗.- บาท ๖,๗๕๖ ๕</p> <p>ดำเนินการค่าอาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์แบบบรรจุถุงและแบบบรรจุกล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาค</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>เรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพต.อบต.ตองปิด จำนวน ๕๙ คน เดือนพฤศจิกายน ๙๖๘ ฤง - โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๓๐ คน เดือนพฤศจิกายน ๗๗๐ ฤง - โรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ เด็กจำนวน ๑๓๙ คน เดือนพฤศจิกายน ๙๕๙ ฤง - โรงเรียนบ้านกะวัน เด็กจำนวน ๗๗ คน เดือนพฤศจิกายน ๑,๖๙๔ ฤง - โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ เด็กจำนวน ๗๖ คน เดือนพฤศจิกายน ๑,๖๗๒ ฤง - โรงเรียนสวนกล้วย เด็กจำนวน ๕๓ คน เดือนพฤศจิกายน ๑,๒๓๒ ฤง - โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด เด็ก จำนวน ๘๔ คน เดือนพฤศจิกายน ๑,๗๑๖ ฤง <p>*รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๘ คน ๙,๐๑๑ ฤงๆละ ๗.๓๗.- บาท</p> <p>ดำเนินการค่าอาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์แบบบรรจุถุงและแบบบรรจุกล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศพต.อบต.ตองปิด จำนวน ๕๙ คน เดือนธันวาคม ๑,๑๘๐ ฤง 				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>- โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๓๐ คน เดือนธันวาคม ๖๐๐ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนบ้านบัวธรรมย์ จำนวน ๑๓๙ คน เดือนธันวาคม ๒,๗๘๐ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนบ้านกะวัน จำนวน ๗๗ คน เดือนธันวาคม ๑,๕๔๐ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนบ้านลุ่มพุกควงศ์ จำนวน ๗๖ คน เดือนธันวาคม ๑,๕๒๐ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนสวนกล้วย จำนวน ๕๓ คน เดือนธันวาคม ๑,๐๖๐ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด จำนวน ๘๔ คน เดือนธันวาคม ๑,๖๘๐ ฤกษ์</p> <p>*รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๘ คน ๑๐,๓๖๐ ฤกษ์ๆละ ๗.๓๗.- บาท</p> <p>ดำเนินการค่าอาหารเสริมนมพาสเจอร์ ไรส์แบบบรรจุถุงและแบบบรรจุกล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาค เรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖)</p> <p>- ศพต.อบต.ตองปิด จำนวน ๕๙ คน เดือนมกราคม ๑,๒๓๘ ฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๑,๑๘๐ ฤกษ์ เดือนมีนาคม ๑,๓๕๗ ฤกษ์ เดือนเมษายน ๒,๖๕๕ ฤกษ์</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>- โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๓๐ คน เดือนมกราคม ๖๓๐ ฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๖๐๐ ฤกษ์ เดือนมีนาคม ๖๙๐ ฤกษ์ เดือนเมษายน ๑,๓๕๐ กล่อง</p> <p>- โรงเรียนบ้านบัวธรรมย์ จำนวน ๑๓๙ คน เดือนมกราคม ๒,๙๑๙ ฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒,๗๘๐ ฤกษ์ เดือนมีนาคม ๓,๑๙๗ ฤกษ์ เดือนเมษายน ๖,๒๕๕ กล่อง</p> <p>- โรงเรียนบ้านกะวัน เด็กจำนวน ๗๗ คน เดือนมกราคม ๑,๖๑๗ ฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๑,๕๔๐ ฤกษ์ เดือนมีนาคม ๑,๗๗๑ ฤกษ์ เดือนเมษายน ๓,๔๖๕ กล่อง</p> <p>- โรงเรียนบ้านลุ่มพุกควงศ์ จำนวน ๗๖ คน เดือนมกราคม ๑,๕๙๖ ฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๑,๕๒๐ ฤกษ์ เดือนมีนาคม ๑,๗๔๘ ฤกษ์ เดือนเมษายน ๓,๔๒๐ กล่อง</p> <p>- โรงเรียนสวนกล้วย จำนวน ๕๓ คน</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>เดือนมกราคม ๑,๑๑๓ ฝูง เดือนกุมภาพันธ์ ๑,๐๖๐ ฝูง เดือนมีนาคม ๑,๒๑๙ ฝูง เดือนเมษายน ๒,๓๘๕ กล้วย</p> <p>- โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด จำนวน ๘๔ คน</p> <p>เดือนมกราคม ๑,๗๖๔ ฝูง เดือนกุมภาพันธ์ ๑,๖๘๐ ฝูง เดือนมีนาคม ๑,๙๓๒ ฝูง เดือนเมษายน ๓,๗๘๐ กล้วย</p> <p>*รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๘ คน ๓๓,๑๕๑ ฝูงๆละ ๗.๓๗.- บาท ๒๓,๓๑๐ กล้วย</p> <p>ดำเนินการค่าอาหารเสริมนมพาสเจอร์ ไรส์แบบบรรจุถุงและแบบบรรจุกล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาค เรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)</p> <p>- ศพต.อบต.ตองปิด จำนวน ๓๔ คน เดือนพฤษภาคม ๕๗๘ ฝูง เดือนมิถุนายน ๕๔๐ ฝูง เดือนกรกฎาคม ๗๒๐ ฝูง เดือนสิงหาคม ๗๕๖ ฝูง เดือนกันยายน ๗๕๖ ฝูง</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>- โรงเรียนอนุบาลตองปิด จำนวน ๓๕ คน เดือนพฤษภาคม ๕๙๕ ฤง เดือนมิถุนายน ๕๒๕ ฤง เดือนกรกฎาคม ๗๐๐ ฤง เดือนสิงหาคม ๗๓๕ ฤง เดือนกันยายน ๗๓๕ ฤง</p> <p>- โรงเรียนบ้านบัวธรรมย์ จำนวน ๑๓๗ คน เดือนพฤษภาคม ๒,๓๔๖ ฤง เดือนมิถุนายน ๒,๐๕๕ ฤง เดือนกรกฎาคม ๒,๗๔๐ ฤง เดือนสิงหาคม ๒,๘๗๗ ฤง เดือนกันยายน ๒,๘๗๗ ฤง</p> <p>- โรงเรียนบ้านกะวัน เด็กจำนวน ๗๖ คน เดือนพฤษภาคม ๑,๓๒๖ ฤง เดือนมิถุนายน ๑,๑๔๐ ฤง เดือนกรกฎาคม ๑,๕๒๐ ฤง เดือนสิงหาคม ๑,๕๙๖ ฤง เดือนกันยายน ๑,๕๙๖ ฤง</p> <p>- โรงเรียนบ้านลุ่มพุกควงศ์ จำนวน ๗๕ คน เดือนพฤษภาคม ๑,๒๗๕ ฤง เดือนมิถุนายน ๑,๑๒๕ ฤง</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>เดือนกรกฎาคม ๑,๕๐๐ ฤกษ์</p> <p>เดือนสิงหาคม ๑,๕๗๕ ฤกษ์</p> <p>เดือนกันยายน ๑,๕๗๕ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนสวนกล้วย จำนวน ๕๕ คน</p> <p>เดือนพฤษภาคม ๙๑๘ ฤกษ์</p> <p>เดือนมิถุนายน ๘๒๕ ฤกษ์</p> <p>เดือนกรกฎาคม ๑,๑๐๐ ฤกษ์</p> <p>เดือนสิงหาคม ๑,๑๕๕ ฤกษ์</p> <p>เดือนกันยายน ๑,๑๕๕ ฤกษ์</p> <p>- โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด จำนวน ๗๘ คน</p> <p>เดือนพฤษภาคม ๑,๓๙๔ ฤกษ์</p> <p>เดือนมิถุนายน ๑,๑๗๐ ฤกษ์</p> <p>เดือนกรกฎาคม ๑,๕๖๐ ฤกษ์</p> <p>เดือนสิงหาคม ๑,๖๓๘ ฤกษ์</p> <p>เดือนกันยายน ๑,๖๓๘ ฤกษ์</p> <p>*รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๐ คน ๔๖,๓๑๖ ฤกษ์ๆละ ๗.๓๗.- บาท</p>				
--	--	---	--	--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน ด้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๘๔ ข้อ ๕)	-	ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน/ ประชาชนด้านยาเสพติด ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ประชาชน/เยาวชน ในเขตพื้นที่ได้ออก กำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน ณ สนามกีฬา อบต. ตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกีฬา -ฟุตบอล(ชาย) -วอลเลย์บอล(ชาย) -เซปักตะกร้อ(ชาย) -วอลเลย์บอล(หญิง) -วอลเลย์บอล(หญิง) -เปตอง(ทีมหญิง) -เปตอง(ทีมชาย) -กีฬาพื้นบ้าน	๔๒๓,๙๐๐	๒๐๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๓	โครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๖ ข้อ ๑๖)	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรใน เขตพื้นที่ ประชาชนร้อยละ ๖๐ อนุรักษ์ บุญประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	ประเพณีแห่เทียนพรรษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๘๔ ข้อ ๕)	-	ดำเนินการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ประชาชน/เยาวชน ตระหนักถึง ความสำคัญทางศาสนา จำนวน ๕๐๐ คน	๒๙,๙๖๐	๔๐	กองศึกษา	๒ ส.ค. ๖๖
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๕ ข้อ ๑๒)	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๕	อะไรๆ ก็ดีที่ตำบลตองปิด (งานสงกรานต์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๖ ข้อ ๑๓)	-	ดำเนินการจัดโครงการอะไรๆ ก็ดีที่ตำบล ตองปิด (งานสงกรานต์) ประชาชนร้อยละ ๖๐ อนุรักษ์บุญประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๕๐๐ คน	๒๔๘,๘๙๐	๑,๑๑๐	กองศึกษา	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๒ ข้อ ๔)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการรณรงค์และป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก กำจัดโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๗๓๑ คริวเรือน ประชาชนได้รับการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกลดลง	๒๕,๔๐๐	๔,๖๐๐	สำนัก ปลัด	๑๓ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๒ ข้อ ๑)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่ของตำบลตองปิด ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑,๓๐๘ โดส จำนวนสุนัขที่ได้รับวัคซีน ๙๘๘ ตัว จำนวนแมวที่ได้รับวัคซีน ๓๒๐ ตัว	๕๙,๗๔๔	๒๕๖	สำนัก ปลัด	๑๙ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
๓	โครงการสนับสนุนโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๒ ข้อ ๒)	๒๘๐,๐๐๐	ดำเนินการสนับสนุนโครงการตาม แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลและบริการ สาธารณสุข จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ๑.บ้านตองปิด หมู่ที่ ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๖

			๒.บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ๓.บ้านจิวหมู่ที่ ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ๔.บ้านบากหมู่ที่ ๔ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ๕.บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ๖.บ้านบัวธรรมย์ หมู่ที่ ๗ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๐ คน ๘.บ้านกะวัน หมู่ที่ ๘ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๐ คน ๙.บ้านคูวงศ์ หมู่ที่ ๙ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ๑๐.บ้านโนนตำแย หมู่ที่ ๑๐ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน				
--	--	--	--	--	--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการจัดการขยะภายในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑๔ ข้อ ๓๔)	-	ดำเนินการจัดการขยะภายในชุมชน จัดซื้อถังขยะภายในตำบลตองปิด ประชาชนในตำบลตองปิดมีการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	๙,๘๐๐	๒๐๐	สำนัก ปลัด	๑๕ ม.ค. ๖๕ ถึง ๖ ม.ค. ๖๖
๕	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๕ ข้อ ๒)	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๖	โครงการตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยและอุบัติเหตุจากราจรช่วงเทศกาล วันหยุดประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘๙ ข้อ ๓)	๘,๐๐๐	ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุจากราจร ช่วงเทศกาลวันหยุดประจำปี ตั้งจุด บริการประชาชนที่สัญจรไปมาช่วง เทศกาล ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลดลง	๒๐,๑๐๐	๔๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๑ ข้อ ๗)	๑๐๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑๓ ข้อ ๒๙)	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอบรม/อุปกรณ์ กลุ่ม อาชีพ (หม่อนเลี้ยงไหม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑๒ ข้อ ๒๖)	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๐	โครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๗ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน จัดตลาดนัดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ซื้อและขายสินค้า กระตุ้น เศรษฐกิจภายในชุมชน	๓,๘๒๐	๖,๑๘๐	สำนัก ปลัด	11 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๓ ข้อ ๑๓)	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น จำนวน ๑ ครั้ง บุคลากรมีความรู้ในการ บริหารงานและประสบการณ์ในการทำงาน มากขึ้น จำนวน ๖๘ คน	๓๓๖,๓๙๐	๑๓,๖๑๐	สำนัก ปลัด	๔ - ๗ เม.ย. ๖๖
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๕ ข้อ ๒๒)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรตำบลตองปิดที่เข้าร่วม กิจกรรมได้รับประโยชน์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมจิตสำนึกที่ดีและนำ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ใน การดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถนำหลัก คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ความรู้ ประสบการณ์ที่ ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้นำ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรอย่าง สร้างสรรค์ ผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๗ คน ณ วัดป่าดอนแก้วห้วยวะ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	๓๔,๙๗๕	๒๕	สำนัก ปลัด	๒๑ - ๒๒ ก.ย. ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๑ ข้อ ๘)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม การประสานความร่วมมือระหว่างองค์เป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	๑๒ สิงหาคม ๖๖
๔	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๑ ข้อ ๕)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม การประสานความร่วมมือระหว่างองค์เป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	๒๓ ตุลาคม ๖๖
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๑ ข้อ ๖)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล การประสานความร่วมมือระหว่างองค์เป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	๔ พ.ค. ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ วรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๑ ข้อ ๗)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม การประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรเป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	๒๘ กรกฎาคม ๖๖
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๒ ข้อ ๙)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน การประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรเป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	๓ มิถุนายน ๖๖
๘	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาจักรีบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๒ ข้อ ๑๐)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาจักรีบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม การ ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร เป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๐ ข้อ ๔)	๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม การ ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร เป็นไปด้วยดี	๓,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	๑๓ ตุลาคม ๖๖
๑๐	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๐ ข้อ ๑)	๕,๐๐๐	ดำเนินการขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และ แก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ การประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรเป็นไปด้วยดี	๕,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ น้ำเกลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๐ ข้อ ๒)	๓๓,๐๐๐	ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอน้ำ เกลี้ยง การประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรเป็นไปด้วยดี	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๖ ข้อ ๔)	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น	๔๙,๙๙๕	๕	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐๖ ข้อ ๒)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประชาชนที่เข้ารับ บริการได้รับความสะดวกในการจัดทำ แผนที่ภาษี	๑๗,๒๒๕	๑๒,๗๗๕	กองคลัง	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๑)	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในเขตพื้นที่ เพื่อ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รายละเอียด ดังนี้ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๑๖ ราย จำนวน ๘๗๒,๖๐๐ บาท - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๒๑ ราย จำนวน ๘๗๕,๓๐๐ บาท - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๒๓ ราย จำนวน ๘๗๕,๗๐๐ บาท	๑๐,๕๗๒,๖๐๐	๑,๒๐๐	สำนัก ปลัด	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖

			<ul style="list-style-type: none"> - เดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๒๔ ราย จำนวน ๘๗๕,๕๐๐ บาท - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๒๘ ราย จำนวน ๘๗๗,๒๐๐ บาท - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๓๑ ราย จำนวน ๘๗๘,๘๐๐ บาท - เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๓๔ ราย จำนวน ๘๘๐,๔๐๐ บาท - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๔๑ ราย จำนวน ๘๘๔,๔๐๐ บาท - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๔๘ ราย จำนวน ๘๘๘,๕๐๐ บาท - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๕๑ ราย จำนวน ๘๙๐,๒๐๐ บาท - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๖๒ ราย จำนวน ๘๙๖,๑๐๐ บาท - เดือนกันยายน จำนวน ๑,๓๖๔ ราย จำนวน ๘๙๖,๙๐๐ บาท <p>รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๓ ราย จำนวน ๑๐,๕๙๑,๖๐๐ บาท</p>				
๑๕	<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๓)</p>	๒,๕๐๐,๐๐๐	<p>ดำเนินการจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการที่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในเขตพื้นที่ เพื่อ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๔ ราย จำนวน ๘๗๒,๖๐๐ บาท 	๒,๔๘๔,๖๐๐	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖

			<ul style="list-style-type: none"> - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๔ ราย จำนวน ๘๗๕,๓๐๐ บาท - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕๒ ราย จำนวน ๘๗๕,๗๐๐ บาท - เดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๓ ราย จำนวน ๘๗๕,๕๐๐ บาท - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๒ ราย จำนวน ๘๗๗,๒๐๐ บาท - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๖ ราย จำนวน ๘๗๘,๘๐๐ บาท - เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๘ ราย จำนวน ๘๘๐,๔๐๐ บาท - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๑ ราย จำนวน ๘๘๔,๔๐๐ บาท - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๐ ราย จำนวน ๘๘๘,๕๐๐ บาท - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๑ ราย จำนวน ๘๙๐,๒๐๐ บาท - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๐ ราย จำนวน ๘๙๖,๑๐๐ บาท - เดือนกันยายน จำนวน ๒๖๑ ราย จำนวน ๘๙๖,๙๐๐ บาท <p>รวมทั้งสิ้น ๓,๐๘๒ ราย จำนวน ๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท</p>			
--	--	--	---	--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๔ ข้อ ๒)	๖๖,๐๐๐	ดำเนินการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ผ่าน เกณฑ์การคัดเลือกในเขตพื้นที่ เพื่อใช้จ่ายใน ชีวิตประจำวัน จำนวน ๑๑ รายๆ ละ ๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท - เดือนกันยายน จำนวน ๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท	๖๖,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	เงินสำรองจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๕)	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการสำรองจ่ายแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุข บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในตำบลตองปิด	๓๙,๓๗๙	๑,๐๒๑	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๘	โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๖ ข้อ ๗)	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการส่งเสริมระบบหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) มีโครงการช่วยเหลือ ประชาชนในเขตพื้นที่ด้านสุขภาพ	๑๓๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖
๑๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๕ ข้อ ๖)	๓๖๐,๐๐๐	ดำเนินการสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๑๐,๐๐๐	๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด.....

อำเภอ...น้ำเกลี้ยง...จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑๒ ข้อ ๒๒)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ประชาชนเข้าร่วม อบรมและมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกษตรอินทรีย์	๐	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	ม.ค ๖๖ - ก.ย ๖๖

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑. จากภารกิจที่จำเป็นในการบริการสาธารณะ ซึ่งมีหลายภารกิจ/โครงการ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินเป็นภารกิจ/กิจกรรม ที่จำเป็น และเร่งด่วนก่อนทำให้ต้องมีการโอนลด/เพิ่ม และตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เปรียบเทียบงบประมาณการโอนเพิ่ม/ลด ของแต่ละโครงการที่มีการโอนเพิ่ม/ลด เพื่อให้การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป เกิดปัญหาน้อยที่สุดในการโอนเพิ่ม/ลด แต่ละโครงการ/กิจกรรม