



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการส่งเสริม การดำเนินงานตาม โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๖)	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๓)	๑๐,๐๐๐	-			✓	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๑)	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการศึกษาดู งานสำหรับนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก/โรงเรียน อนุบาลตองปิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลตองปิด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๑๓)	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการอบรมการ จัดทำแผนการ ศึกษา/หลักสูตร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมการจัดทำแผนการศึกษา/ หลักสูตรสถานศึกษา (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๑๔)	๒๐,๐๐๐	-			✓	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกี๊ยะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการอบรม ศึกษาดูงานการ บริหารจัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๓ลำดับที่ ๗)	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๕	ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ ADSL	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๒)	๙,๖๐๐	-			✓	
๖	ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียน WIFI	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน WIFI (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๘)	๗,๒๐๐	-			✓	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ค่าใช้จ่ายการ พัฒนาครู/ครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๓)	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๘	ค่าอาหารเสริม(นม)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๘๗๓,๖๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล ตองปิด จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๙)	๑,๒๑๕,๖๐๐	๘๒๘,๒๐๘.๑๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกี๊ยะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กนักเรียนอนุบาลตองปิด -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตองปิด -ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตองปิด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๑๒)	๑,๑๔๙,๐๐๐	๕๗๔,๖๙๕	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกี๊ยะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการมทรรรม สร้างเสริมสุขภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมทรรรม สร้างเสริมสุขภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๕)	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๑)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๘๕	✓			
๓	โครงการณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๒)	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๑๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกวียน จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการรณรงค์ลด ปริมาณขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๕)	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๕	โครงการรับบริจาค โลหิตช่วยเหลือ สำนักงานเหล่า สภากาชาด จังหวัด ศรีสะเกษประจำปี	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๒)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			
๖	โครงการเงิน อุดหนุนหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๖ลำดับที่ ๖)	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกี๊ยะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการมุขิตาจิต ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน มุขิตาจิตผู้สูงอายุ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๑)	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๒)	๑๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกว่ง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาม หมู่บ้าน/ประชาม ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชามหมู่บ้าน/ตำบล ฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๕)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๘๘๕	✓			
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๖)	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๗)	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๔	โครงการสนับสนุน สร้างควม ปรองดอง สมานฉันท์ในระดับ ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ใน ระดับท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๙ลำดับที่ ๔)	๒๐,๐๐๐	-			✓	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๕)	๒๐,๐๐๐	๒๘,๑๔๐	✓			โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายใน ศพด.ตองปิด บ้าน ตองปิด ม.๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ศพด.ตอง ปิด บ้านตองปิด ม.๑ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณ การ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๔)	๔๑,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านกะ วัน ม.๘ (ถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกะวัน ม.๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณ การ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๑๑๕)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน โนนตำแย ม.๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตำแย ม.๑๐ ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและ ประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๙๕)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	✓			
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน โนนหิน ม.๑๓ (สาย บ้านโนนหิน-ห้วย กะเด็น)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหิน ม.๑๓ (สาย บ้านโนนหิน-ห้วยกะเด็น) ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและ ประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๑๑๑)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านบัว ระรัมย์ ม.๗ (สาย หน้าบ้านนาย อำนาจ อูระดา)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระรัมย์ ม.๗ (สายหน้าบ้านนายอำนาจ อูระดา) ปริมาณ งาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณ งานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตาราง เมตร (ตามแบบและประมาณการ อบต.ตอง ปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๔๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๘๒๔.๘๐	✓			
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านลู มพุก ม.๕ (สาย บ้านลูมพุก-เขต ตำบลจาน)	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านลูมพุก ม.๕ (สาย บ้านลูมพุก-เขตตำบลจาน) ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ แปลนและประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๔๕ ลำดับ ที่ ๓๖)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน หนองสิม ม.๑๔ (สายหน้าบ้านรอง ประธานสภา)	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสิม ม.๑๔ (สายหน้าบ้านรองประธานสภา) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.กว้าง ๘๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาตรรวม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๘๑)	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
๘	โครงการปรับปรุง ถนนต่อเติมอาคาร อปพร. อบต.ตอง ปิด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนนต่อเติม อาคาร อปพร. อบต.ตองปิดปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๓.๕๐ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและ ประมาณการ อบต.ตองปิด)	๕๐๐,๐๐๐	-			✓	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน ตองปิด ม.๑ (สาย หลังวัด)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงถนน คสล. บ้านตองปิด ม.๑ (สายหลังวัด) ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบและประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	✓			
๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนถนน คสล. บ้านคูวงศ์ ม.๙ (สายหน้าบ้านนาย สมปอง ยาหอม- นายสมใจ ปัดปิ่น)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนถนน คสล. บ้านคูวงศ์ ม.๙ (สายหน้าบ้านนาย สมปอง ยาหอม-นายสมใจ ปัดปิ่น) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ปริมาณงานรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (ตาม แบบและประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๙๙)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจิว ม.๓ (ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. บ้านจิว ม.๓ (ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน) ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หนา ๐.๑๒ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (ตามแบบ และประมาณการ อบต.ตองปิด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๑๗)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน บอน ม.๑๑ (สาย หน้าวัดบ้านบอน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านบอน ม.๑๑ (สายหน้า วัดบ้านบอน)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔.๕๐ หน้า ๐.๑๕ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๘. ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการ อบต.ตองปิด กำหนด) (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๖๕)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน ยางน้อย ม.๒ (สาย หน้ายางน้อย-บ้าน มิตรเจริญ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านยางน้อย ม.๒ (สายหน้ายางน้อย- บ้านมิตรเจริญ)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการที่ อบต.ตองปิด กำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑๒)	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุกพร้อมเกรดบด ทับ บ้านสวยกล้วย ม.๖ (สายข้างวัด- นาผู้ใหญ่สำรวย)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงหินคลุกพร้อมเกรดบดทับ บ้านสวย กล้วย ม.๖ (สายข้างวัด-นาผู้ใหญ่สำรวย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๒๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกเสริมผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบและประมาณการที่ อบต.ตองปิด กำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๓๓)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน มิตรเจริญ ม.๑๒ (สายด้านทิศเหนือ โรงเรียนยางน้อย ตองปิด)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านมิตรเจริญ ม.๑๒ (สายด้านทิศ เหนือโรงเรียนยางน้อยตองปิด)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ และประมาณการที่ อบต.ตองปิด กำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๗๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	✓			
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุกพร้อมเกรดบด ทับ บ้านบาก ม.๔ (สายหนองจันตะ โบน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังลงหินคลุกพร้อมเกรดบดทับ บ้านบาก ม.๔ (สายหนองจันตะโบน)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ปริมาณงานรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการที่ อบต.ตองปิด กำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๒๗)	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตั้งจุด ตรวจช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด ตรวจและให้บริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือตาม หนังสือสั่งการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๖)	๖๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๒,๗๕๑. ๕๐	✓			มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตำบลตอง ปิด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๗)	๕๐,๐๐๐	๓๒๓,๘๐๐	✓			มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการจัดงาน พระราชพิธีวันปิ ยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานพระราช พิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๒)	๓,๐๐๐	-			✓	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันฉัตรมงคล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๔)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			
๑๑	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าฯพระบรม ราชินี ๓ มิถุนายน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕)	๓,๐๐๐	-			✓	
๑๒	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๐๒ ลำดับที่ ๑๗)	๒๐,๐๐๐	๕,๓๓๖	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๑)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๒๑,๐๐ ๐	✓			มีการโอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการของผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๒)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๑๗,๖๐๐	✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖๖ ลำดับ ที่ ๓)	๗๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	✓			
๔	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากสาธารณภัยฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๔)	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๘,๑๗๑	✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่ออุดหนุนตามโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๕)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓			
๖	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๗)	๓๐๐,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	✓			มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน ๕๙	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๕๙	โครงการ
ไม่ได้ตัวเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๗	จำนวน ๒๔	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๐	จำนวน ๐	โครงการ
ยกเลิกสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙	จำนวน ๑	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๒	จำนวน ๓๕	โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๒๔ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ได้มีการ เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ
และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดใน การดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน