

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์กรบริหารส่วนตำบลต้องปิด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่ หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลต้องปิดจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลต้องปิดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลต้องปิดตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตองปิดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

#### ๑. กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

##### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

##### ขั้นตอนที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

##### ขั้นตอนที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ ดังนี้

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ขั้นตอนการรายงานผล



### ๔. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

#### ๑) ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ๓ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) เครื่องมือ

(๓) กรรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การทดสอบและการวัดผล (Test & Measurements)

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews)

(๓) การสังเกต (Observations)

(๔) การสำรวจ (Surveys)

(๕) เอกสาร (Documents)

#### ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ดังนี้

## ๒.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

๒.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดในภาพรวม

๒.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

(๑) จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

(๒) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

(๓) เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

(๔) ได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการตามแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดหรือไม่

(๕) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานข้อมูลในการปรับปรุงหรือทบทวนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ๑. วิสัยทัศน์ (Vision)

“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ ทวีการ ส่งเสริมอาชีพ เร่งรัดการศึกษา มีการคมนาคมสะดวก”

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

#### ๓. เป้าประสงค์

(๑) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่ม

(๒) ศักยภาพผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

(๓) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๔) ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕) มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

(๖) มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

(๗) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๘) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

(๙) สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

(๑๐) ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑๑) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

#### ๔. ตัวชี้วัด

- รายได้ของประชากรเพิ่มขึ้น
- จำนวนเส้นทางคมนาคมขนส่ง
- เยาวชนที่ได้รับการศึกษารอบด้าน
- มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
- สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
- ความพึงพอใจของการให้บริการจากหน่วยงาน

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

## ๕. กลยุทธ์

- (๑) ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
- (๓) ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งในและนอกระบบ
- (๔) พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
- (๕) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- (๖) การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๗) ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีพึ่งตนเองได้
- (๘) สร้างค่านิยมจิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนและประชาชน
- (๙) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขสิ่งเสพติดและปัญหาสังคมอื่น
- (๑๐) สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบูรณาการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาสาธารณสุขและแรงงานอย่างองค์รวม
- (๑๒) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬาสู่อารอาชีพ
- (๑๓) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๑๔) อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๑๕) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
- (๑๖) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๑๗) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- (๑๘) การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทยเพื่อความสมานฉันท์ในชาติ
- (๑๙) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
- (๒๐) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

## ๖. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

- (๑) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) มีเส้นทางสัญจรสะดวกสบาย
- (๓) ชุมชนมีความเข้มแข็ง
- (๔) มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่พร้อมพัฒนาข้อมูล
- (๕) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และหลากหลายอาชีพ
- (๖) มีการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วน
- (๗) มีพื้นที่ในการทำเกษตรมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิ

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ดังนี้

#### ๓.๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

| ประเด็นการประเมิน   | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
|---|----------------|-------------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>  |                |                   |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | ✓              | -                 |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | ✓              | -                 |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   | ✓              | -                 |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                             | ✓              | -                 |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | ✓              | -                 |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        | ✓              | -                 |
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>  |                |                   |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                          | ✓              | -                 |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                              | ✓              | -                 |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น        | ✓              | -                 |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓              | -                 |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | ✓              | -                 |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                      | ✓              | -                 |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  | ✓              | -                 |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                     | ✓              | -                 |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                            | ✓              | -                 |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                     | ✓              | -                 |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  | ✓              | -                 |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                   | ✓              | -                 |

### ๓.๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

#### แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด...

๑.๒ วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....พฤษภาคม ๒๕๖๘.....

#### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ผลการประเมินสามารถนำเสนอในแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดในภาพรวม ซึ่งเป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

##### ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)

และที่เพิ่มเติม

| ยุทธศาสตร์ที่ | ปี ๒๕๖๖      |                | ปี ๒๕๖๗      |                | ปี ๒๕๖๘      |                | ปี ๒๕๖๙      |                | ปี ๒๕๗๐      |                | รวม ๕ ปี     |                |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|               | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑             | ๔๒๓          | ๒๖๗,๒๙๐,๐๐๐    | ๔๒๓          | ๒๖๗,๒๙๐,๐๐๐    | ๔๒๓          | ๒๖๗,๒๙๐,๐๐๐    | ๔๒๓          | ๒๖๗,๒๙๐,๐๐๐    | ๔๒๓          | ๒๖๗,๒๙๐,๐๐๐    | ๒,๑๑๕        | ๑,๓๓๖,๔๕๐,๐๐๐  |
| ๒             | ๖๗           | ๓๕,๖๑๘,๐๐๐     | ๖๗           | ๓๕,๖๑๘,๐๐๐     | ๖๗           | ๓๕,๖๑๘,๐๐๐     | ๖๗           | ๓๕,๖๑๘,๐๐๐     | ๖๗           | ๓๕,๖๑๘,๐๐๐     | ๓๓๕          | ๑,๗๘๖,๐๑๐,๐๐๐  |
| ๓             | ๓๕           | ๕,๑๕๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๕,๑๕๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๕,๑๕๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๕,๑๕๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๕,๑๕๐,๐๐๐      | ๑๗๕          | ๒,๕๗๕,๐๐๐      |
| ๔             | ๒๗           | ๒,๖๗๐,๐๐๐      | ๒๗           | ๒,๖๗๐,๐๐๐      | ๒๗           | ๒,๖๗๐,๐๐๐      | ๒๗           | ๒,๖๗๐,๐๐๐      | ๒๗           | ๒,๖๗๐,๐๐๐      | ๑๓๕          | ๑,๓๓๖,๕๐๐,๐๐๐  |
| ๕             | ๓๕           | ๘,๖๙๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๘,๖๙๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๘,๖๙๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๘,๖๙๐,๐๐๐      | ๓๕           | ๘,๖๙๐,๐๐๐      | ๑๗๕          | ๔๓,๔๕๐,๐๐๐     |
| รวม           | ๕๘๓          | ๓๑๙,๕๒๘,๐๐๐    | ๕๘๓          | ๓๑๙,๕๒๘,๐๐๐    | ๕๘๓          | ๓๑๙,๕๒๘,๐๐๐    | ๕๘๓          | ๓๑๙,๕๒๘,๐๐๐    | ๕๘๓          | ๓๑๙,๕๒๘,๐๐๐    | ๒,๙๑๕        | ๑,๕๗๙,๐๙๐,๐๐๐  |

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘, แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ที่ | ปี ๒๕๖๖      |                | ปี ๒๕๖๗      |                | ปี ๒๕๖๘      |                | ปี ๒๕๖๙      |                | ปี ๒๕๗๐      |                | รวม ๕ ปี     |                  |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
|               | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท)   |
| ๑             | ๔๐๗          | ๕๘๑,๕๙๐,๐๐๐    | ๕๐๐          | ๗๗๘,๘๑๔,๐๓๔.๖๓ | ๔๐๗          | ๕๘๑,๕๙๐,๐๐๐    | ๔๐๗          | ๕๘๑,๕๙๐,๐๐๐    | ๔๐๗          | ๕๘๑,๕๙๐,๐๐๐    | ๒,๑๒๘        | ๓,๑๐๕,๑๗๔,๐๓๔.๖๓ |
| ๒             | ๑๐           | ๑,๗๔๐,๐๐๐      | ๕๐           | ๑๕,๘๓๐,๐๐๐     | ๑๐           | ๑,๗๔๐,๐๐๐      | ๑๐           | ๑,๗๔๐,๐๐๐      | ๑๐           | ๑,๗๔๐,๐๐๐      | ๙๐           | ๒๒,๗๙๐,๐๐๐       |
| ๓             | ๑๐           | ๑,๖๐๐,๐๐๐      | ๑๗           | ๕,๔๐๐,๐๐๐      | ๑๐           | ๑,๖๐๐,๐๐๐      | ๑๐           | ๑,๖๐๐,๐๐๐      | ๑๐           | ๑,๖๐๐,๐๐๐      | ๕๗           | ๑๑,๘๐๐,๐๐๐       |
| ๔             | ๑            | ๗๐๐,๐๐๐        | ๓๑           | ๒,๒๕๒,๐๐๐      | ๑            | ๗๐๐,๐๐๐        | ๑            | ๗๐๐,๐๐๐        | ๑            | ๗๐๐,๐๐๐        | ๓๕           | ๕,๐๕๒,๐๐๐        |
| ๕             | -            | -              | ๒๔           | ๒,๑๐๐,๐๐๐      | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๒๔           | ๒,๑๐๐,๐๐๐        |
| รวม           | ๔๒๘          | ๕๘๕,๖๓๐,๐๐๐    | ๖๒๒          | ๘๐๕,๓๙๖,๐๓๔.๖๓ | ๕๒๘          | ๕๘๕,๖๓๐,๐๐๐    | ๕๒๘          | ๕๘๕,๖๓๐,๐๐๐    | ๕๒๘          | ๕๘๕,๖๓๐,๐๐๐    | ๒,๓๓๕        | ๓,๑๔๖,๙๖๖,๐๓๔.๖๓ |

จำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกเล่ม เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน ๑,๒๐๕ โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๓,๘๑๔,๐๓๔.๖๓ บาท

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา   | จำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุใน<br>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ |                   |
|--|--|-------------------|
|  | โครงการ  | งบประมาณ (บาท)    |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                | ๑๖   | ๔,๙๑๒,๔๐๐         |
| ๒. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี                           | ๒๒   | ๓,๙๘๙,๑๙๐         |
| ๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม                                | ๑๕   | ๗๖๒,๐๐๐           |
| ๔. การพัฒนาด้านบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ                        | ๒๑   | ๑๗,๐๔๔,๐๓๐        |
| ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ<br>ท่องเที่ยว | ๓  | ๖๐,๐๐๐            |
| <b>รวม</b>   | <b>๗๕</b>  | <b>๒๖,๗๖๗,๖๒๐</b> |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

**การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๗๖๗,๖๒๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ มีการลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๔,๙๑๒,๒๔๒.๒๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖,๔๘๘,๒๗๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                       | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ |            | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ |              | โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ |            | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ |               | ยอดคงเหลือประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ |
|-------|--|---|------------|--|--------------|---|------------|--|---------------|----------------------------|
|       |  | โครงการ   | จำนวนเงิน  | โครงการ  | จำนวนเงิน    | โครงการ   | จำนวนเงิน  | โครงการ                                      | จำนวนเงิน     | จำนวนเงิน                  |
| ๑     | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                             | ๑๖  | ๔,๙๑๒,๔๐๐  | ๑๐   | ๒,๗๒๒,๒๔๒.๒๖ | ๒๖  | ๗,๖๓๔,๖๔๒  | ๒๐   | ๔,๙๕๙,๖๖๔.๖๒  | ๑๘๖,๑๕๗.๖๔                 |
| ๒     | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี            | ๒๒  | ๓,๙๘๙,๑๙๐  | ๒  | ๒,๑๙๐,๐๐๐    | ๒๔  | ๔,๒๐๘,๑๙๐  | ๑๒   | ๕,๑๔๔,๙๑๗     | ๙๙๐,๒๗๓                    |
| ๓     | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม                             | ๑๕  | ๗๖๒,๐๐๐    | -  | -            | ๑๕  | ๗๖๒,๐๐๐    | ๖  | ๔๔๓,๓๐๐       | ๓๒๔,๗๐๐                    |
| ๔     | การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ                  | ๒๑  | ๑๗,๐๔๔,๐๓๐ | -  | -            | ๒๑  | ๑๗,๐๔๔,๐๓๐ | ๑๕   | ๑๕,๙๒๐,๙๙๕    | ๒๐๒,๙๑๔                    |
| ๕     | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๓   | ๖๐,๐๐๐     | -  | -            | ๓   | ๖๐,๐๐๐     | ๑  | ๑๙,๔๐๐        | ๒๐,๖๐๐                     |
| รวม   |  | ๗๕  | ๒๖,๗๖๗,๖๒๐ | ๑๒   | ๔,๙๑๒,๒๔๒.๒๖ | ๘๙  | ๒๙,๗๐๘,๘๖๒ | ๕๔   | ๒๖,๔๘๘,๒๗๗.๖๒ | ๑,๗๒๔,๖๔๔.๖๔               |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ                             |
|-------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
|       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |                                      |
| ๑     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ จากสายหลัง ศพต.อบต.ตองปิด ไปหนองผักไหม                                   | ๓๐๒,๕๐๐                 |                    | ✓                    |                 |                 | ๐                   | ๔,๕๐๐           | กองช่าง              | -กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน ๒๙๘,๐๐๐. - |
| ๒     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๐ จากแยกโนนตำแย ไป บ้านบัวระมย์   | ๓๐๑,๑๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๙๒,๐๐๐             | ๙,๑๐๐           | กองช่าง              |                                      |
| ๓     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๓ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ศก.ถ. ๗๑-๐๒๕ ถนนเส้นบ้านโนนหิน ถึงห้วยกะเดิน | ๓๐๖,๔๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๐๐,๐๐๐             | ๖,๔๐๐           | กองช่าง              |                                      |
| ๔     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ จากถนนลาดยางสายบ้านบาก ไป บ้านจั่วถึงหนองจันทะบอน                        | ๓๐๐,๒๐๐                 |                    | ✓                    |                 |                 | ๐                   | ๒,๒๐๐           | กองช่าง              | -กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน ๒๙๘,๐๐๐.-  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ                            |
|-------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
|       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |                                     |
| ๕     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๖ สายทางหน้าโรงเรียนบ้านสวนกล้วย                                 | ๓๐๐,๒๐๐                 |                    | ✓                    |                 |                 | ๐                   | ๒,๒๐๐           | กองช่าง              | -กรณีไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้น ๒๙๘,๐๐๐.- |
| ๖     | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๘ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ศก.ถ.๗๑-๐๒๒ เส้นบ้านกะวัน ถึงห้วยทา | ๓๐๐,๒๐๐                 |                    | ✓                    |                 |                 | ๐                   | ๒,๒๐๐           | กองช่าง              | -กรณีไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้น ๒๙๘,๐๐๐.- |
| ๗     | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๓ เส้นหน้ากองทุนหมู่บ้าน  | ๓๗๓,๙๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๗๒,๐๐๐             | ๑,๙๐๐           | กองช่าง              |                                     |
| ๘     | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๕ จากหน้าบ้านนายสี มะลิวัลย์ ถึงหน้าวัดบ้านลุมพุก               | ๔๙๖,๔๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๖๐,๐๐๐             | ๓๖,๔๐๐          | กองช่าง              |                                     |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ                           |
|-------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
|       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |                                    |
| ๙     | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๗ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ศก.ถ.๗๑-๐๐๗ สายบ้านบัวระรัมย์ ถึง บ้านหนองโสน ตำบลละเอาะ | ๒๕๓,๙๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๓๔,๐๐๐             | ๑๙,๙๐๐          | กองช่าง              |                                    |
| ๑๐    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๙ จากบ้านคูวงศ์ด้านทิศตะวันออกถึงแยกถนนลาดยางไปบ้านลุ่มพุก                            | ๓๐๗,๓๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๐                   | ๑๒,๓๐๐          | กองช่าง              | -กรณีไม่ได้กำหนดผู้กพื้น ๒๙๕,๐๐๐.- |
| ๑๑    | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.๑๒ เส้นหนองพันเรือ   | ๓๐๓,๘๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๙๓,๐๐๐             | ๑๐,๘๐๐          | กองช่าง              |                                    |
| ๑๒    | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.๗ จากหน้าบ้านนายหนม หลวงเดช ถึง แยกศาลากลางบ้าน  | ๑๘๕,๑๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๘๓,๐๐๐             | ๒,๑๐๐           | กองช่าง              |                                    |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ           |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|       |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |                    |
| ๑๓    | โครงการปรับปรุงถนนคสล. ม.๑๑<br>ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง<br>ศก.ถ. ๗๑-๐๑๒ สายบ้านบอน -<br>บ้านชีเหล็ก เขตตำบลละเอาะ   | ๓๖๖,๗๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๖๐,๐๐๐                 | ๖,๗๐๐               | กองช่าง                  |                    |
| ๑๔    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน<br>คลุก ม.๑๔ ทางหลวงท้องถิ่น รหัส<br>สายทาง ศก.ถ.๗๑-๐๐๘ ถนนเส้น<br>บ้านบัวธรรมย์ (ศก.ถ.๗๑-๐๐๓) ถึง<br>เส้น ศพด.หนองผักไหม ม.๑ (ศก.ถ.<br>๗๑-๐๐๔) | ๓๖๒,๖๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๖๐,๐๐๐                 | ๒,๖๐๐               | กองช่าง                  |                    |
| ๑๕    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน<br>คลุก ม.๒ จากบ้านยางน้อย ไป<br>หนองแวง  | ๓๐๒,๑๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๗๕,๐๐๐                 | ๒๗,๑๐๐              | กองช่าง                  |                    |
| ๑๖    | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ<br>บ้านบาก ม.๔ (จากหน้าบ้านนาย<br>ณรงค์ พันธุ์สาสีถึงหน้าบ้านนายสุธา<br>แก้วรักษา)  | ๓๐๘,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๐๕,๐๐๐                 | ๓,๐๐๐               | กองช่าง                  | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ                                |
|-------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
|       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |   |
| ๑๗    | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ม.๑๓ จากสี่แยกหน้าวัดบ้านบัวระมย์ ถึงที่หน้านายสุภาพ อินธิเดช | ๒๐๕,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๐๒,๐๐๐             | ๓,๐๐๐           | กองช่าง              | ตั้งจ่ายรายการใหม่                      |
| ๑๘    | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ   | ๑,๐๐๐,๐๐๐               |                    |                      |                 | ✓               | ๐                   | ๐               | กองช่าง              | -ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>-โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๑๙    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านงิ้ว ม.๓ ถึงหนองแคน   | ๑๒๓,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๒๑,๐๐๐             | ๒,๐๐๐           | กองช่าง              | ตั้งจ่ายรายการใหม่                      |
| ๒๐    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ จากถนนลาดยางถึงหนองไฮท่ง                                       | ๑๒๓,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๒๒,๐๐๐             | ๑,๐๐๐           | กองช่าง              | ตั้งจ่ายรายการใหม่                      |
| ๒๑    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ จากหน้าบ้านนายสุพรรณ บุญไสย ถึงสามแยกบ้านโนนตำแย              | ๑๒๓,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๒๒,๐๐๐             | ๑,๐๐๐           | กองช่าง              | ตั้งจ่ายรายการใหม่                      |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ          | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ           |
|----------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|                |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |                    |
| ๒๒             | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๘ บ้านกะวัน จากหน้าบ้านนาย ณรงค์ ศิรินัย ถึงทางไปบ้านบาก                      | ๓๒๘,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๐๓,๐๐๐                 | ๒๕,๐๐๐              | กองช่าง                  | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| ๒๓             | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากสี่แยกทางเข้าวัดบ้านบาก ถึงหน้าบ้านนายเสงี่ยม ป้องกัน | ๑๘๑,๐๐๐.๐๐                  | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๘๐,๐๐๐                 | ๑,๐๐๐               | กองช่าง                  | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| ๒๔             | ค่าปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม   | ๐                           | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๔,๕๘๐                  | ๑,๘๒๐               | กองช่าง                  | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| รวม ๒๔ โครงการ |  |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |                    |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ            |
|---------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|               |  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |                     |
| ๑             | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับบ้านบก ม.๔ จากหน้าบ้านนายสำรอง แข่งขัน ถึงไร่ยาง นางเสริมศรี นางวงศ์ | ๑๕๐,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๔๖,๒๔๒.๓๖          | ๓,๗๕๗.๖๔        | กองช่าง              |                     |
| ๒             | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำแก้อย่าง จังหวัดศรีสะเกษ     | ๓๐๔,๘๔๒.๒๖              | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๐๔,๘๔๒.๒๖          | ๐               | กองช่าง              | -ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| รวม ๒ โครงการ |  |                         |                    |                      |                 |                 |                     |                 |                      |                     |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ                                      |
|-------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
|       |  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |   |
| ๑     | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลตองปิด  | ๒๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๒๐,๐๐๐          | กองศึกษา             |   |
| ๒     | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   | ๑๐๐,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๐๐,๐๐๐             | ๐               | กองศึกษา             |   |
| ๓     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | ๘๕๘,๑๙๐                 | ✓                  |                      |                 |                 | ๕๑๑,๙๖๙             | ๓๔๖,๒๒๑         | กองศึกษา             |   |
| ๔     | อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | ๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๑,๙๑๗,๐๒๔           | ๒๕๒,๙๗๖         | กองศึกษา             | -ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>-โอนเพิ่ม<br>๒,๑๗๐,๐๐๐ |
| ๕     | โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  | ๑๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๑๐,๐๐๐          | กองศึกษา             |   |
| ๖     | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกะวัน  | ๑,๐๐๐.๐๐                | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๐,๐๐๐              | ๐               | กองศึกษา             | -โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐                               |
| ๗     | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบัวระมย์   | ๑๐,๐๐๐.๐๐               |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๑๐,๐๐๐          | กองศึกษา             |   |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|               |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |          |
| ๘             | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน<br>บ้านลุมพุกควงค์ | ๑๐,๐๐๐.๐๐                   | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๐,๐๐๐.๐๐               | ๐                   | กองศึกษา                 |          |
| ๙             | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน<br>บ้านสวนกล้วย    | ๑๐,๐๐๐.๐๐                   | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๐,๐๐๐.๐๐               | ๐                   | กองศึกษา                 |          |
| รวม ๙ โครงการ |   |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                           |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |                                    |
| ๑     | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน<br>สถานศึกษาในสังกัด อบต.ตอง<br>ปิด | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๐                   | กองศึกษา                 | -โอนลด ๕๐,๐๐๐.-                    |
| ๒     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก<br>ปฐมวัย                         | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๐                   | กองศึกษา                 | -โอนลด ๒๐,๐๐๐.-                    |
| ๓     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาม<br>สัมพันธ์ตำบลตองปิด              | ๒๕๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๔๕๗,๑๓๕                 | ๑๔,๘๖๕              | กองศึกษา                 | -โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐<br>-โอนลด ๒๘,๐๐๐ |
| ๔     | โครงการจัดงานประเพณีวัน<br>สงกรานต์                            | ๑๐๐,๐๐๐                     |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๐                   | กองศึกษา                 | -โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-                   |
| ๕     | โครงการประเพณีบุญคุณลาน<br>(กุ่มข้าวใหญ่)                      | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๐                   | กองศึกษา                 | -โอนลด ๒๐,๐๐๐.-                    |
| ๖     | โครงการสืบสานประเพณีบุญ<br>บั้งไฟ                              | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๒๐,๐๐๐.-            | กองศึกษา                 |                                    |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ลำดับ          | โครงการ/กิจกรรม                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                            |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |                                     |
| ๘              | โครงการจัดงานสืบสาน<br>ประเพณีวันลอยกระทง             | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๐                   | กองศึกษา                 | -โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐<br>-โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๙              | โครงการประเพณีเฉลิมฉลอง<br>เมืองศรีสะเกษ              | ๐                           | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๑,๘๐๐                  | ๐.๐๐                | กองศึกษา                 | -โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐<br>-โอนลด ๘,๒๐๐    |
| ๑๐             | โครงการประเพณีบุญมหา<br>สังขทาน                       | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | กองศึกษา                 |                                     |
| ๑๑             | โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข                            | ๒๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๙,๙๖๕                  | ๓๕                  | กองศึกษา                 |                                     |
| ๑๒             | โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตด้วย<br>การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ | ๒๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๑๓,๒๐๐              | กองศึกษา                 | -โอนลด ๖,๘๐๐                        |
| ๑๓             | โครงการสืบสานประเพณีแห่<br>เทียนเข้าพรรษา             | ๕๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                   | กองศึกษา                 |                                     |
| ๑๔             | โครงการสืบสานศิลปะมวยไทย                              | ๑๐,๐๐๐                      |                        |                          |                     | ✓                   | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | กองศึกษา                 |                                     |
| รวม ๑๔ โครงการ |   |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |                                     |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ        |
|-------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|       |  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |                 |
| ๑     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๓๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |                 |
| ๒     | โครงการซ่อมแผนการปฏิบัติในการเผชิญเหตุในการแก้ปัญหาสาธารณภัย   | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๓๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |                 |
| ๓     | โครงการฝึกอบรม/ทบทวน หลักสูตรอปพร.   | ๑๐๐,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๕๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            | -โอนลด ๕๐,๐๐๐.- |
| ๔     | โครงการฝึกอบรมจรรยาทางบก   | ๒๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๒๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |                 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ                          |
|---------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
|               |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |                                   |
| ๕             | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๓๐,๐๐๐                  | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๐,๐๐๐              | ๐               | สำนักปลัด            |                                   |
| ๖             | โครงการตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลวันหยุดประจำปี  | ๐                       |                    |                      |                 | ✓               | ๐                   | ๐               | สำนักปลัด            | -โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐<br>-โอนลด ๓๐,๐๐๐ |
| รวม ๖ โครงการ |   |                         |                    |                      |                 |                 |                     |                 |                      |                                   |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม  
 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ        |
|-------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
|       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |                 |
| ๑     | โครงการคนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จัก<br>เลียง ไม่เสี่ยงเอดส์  | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด                |                 |
| ๒     | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี<br>ช่วยเหลือประชาชนด้านการ<br>ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด                |                 |
| ๓     | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไข้เลือดออก  | ๕๐,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๕๐,๐๐๐                  | ๐                   | สำนักปลัด                |                 |
| ๔     | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน   | ๖๕,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๖๖,๓๐๐                  | ๔,๗๐๐               | สำนักปลัด                | -โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ |
| ๕     | โครงการรับบริจาคโลหิต<br>ช่วยเหลือสำนักงานเหล่ากาชาด<br>จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี<br>๒๕๖๘ (ปีละ ๓ ครั้ง)                                 | ๑๒,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๒,๐๐๐                  | ๐                   | สำนักปลัด                |                 |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม  
 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|               |   |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |          |
| ๖             | โครงการดำเนินงานโครงการ<br>ตามแนวทางพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | ๒๘๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๘๐,๐๐๐                 | ๐                   | สำนักปลัด                |          |
| รวม ๖ โครงการ |   |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ                 | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|                       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |          |
| ๑                     | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน<br>ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     | ๐                       | ๕๐,๐๐๐              | สำนักปลัด                |          |
| ๒                     | โครงการดูแลใส่ใจห่วงใย<br>ผู้สูงอายุ   | ๕๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     | ๐                       | ๕๐,๐๐๐              | สำนักปลัด                |          |
| รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ |  |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|               |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |          |
| ๑             | โครงการส่งเสริมการออกกำลัง<br>ภายในชุมชน   | ๓๐,๐๐๐                      |                        |                          | ✓                   |                     | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด                |          |
| ๒             | โครงการขอรับการสนับสนุน<br>งบประมาณการป้องกัน ฝ้า<br>ระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด<br>จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๕,๐๐๐                       |                        |                          | ✓                   |                     | ๕,๐๐๐                   | ๐                   | สำนักปลัด                |          |
| รวม ๒ โครงการ |  |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ      |
|-------|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|       |  |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |               |
| ๑     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น                  | ๔๐๐,๐๐๐                 | ✓                  |                      |                 | ✓               | ๓๔๐,๓๐๐             | ๙,๗๐๐           | สำนักปลัด            | -โอนลด ๕๐,๐๐๐ |
| ๒     | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร  | ๓๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๓๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |               |
| ๓     | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารกฎหมายต่าง ๆ แก่พนักงานในองค์กร | ๑๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๑๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |               |
| ๔     | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘                             | ๔,๐๐๐                   |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๔,๐๐๐           | สำนักปลัด            |               |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๕     | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๗ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘   | ๔,๐๐๐                   | ✓                  |                      |                 |                 | ๔,๐๐๐               | ๐               | สำนักปลัด            |          |
| ๖     | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๗๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ | ๔,๐๐๐                   | ✓                  |                      |                 |                 | ๔,๐๐๐               | ๐               | สำนักปลัด            |          |
| ๗     | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘              | ๔,๐๐๐                   | ✓                  |                      |                 |                 | ๔,๐๐๐               | ๐               | สำนักปลัด            |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๘     | โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ | ๔,๐๐๐                   |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๔,๐๐๐           | สำนักปลัด            |          |
| ๙     | โครงการจัดงานพระราชพิธี วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗   | ๔,๐๐๐                   | ✓                  |                      |                 |                 | ๓,๐๐๐               | ๑,๐๐๐           | สำนักปลัด            |          |
| ๑๐    | โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗                      | ๔,๐๐๐                   | ✓                  |                      |                 |                 | ๔,๐๐๐               | ๐               | สำนักปลัด            |          |
| ๑๑    | โครงการเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  | ๒๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๒๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ          | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|                |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๑๒             | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                       | ๑๐๐,๐๐๐                 |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๑๐๐,๐๐๐         | กองคลัง              |          |
| ๑๓             | โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ตองปิด | ๒๐,๐๐๐                  | ✓                  |                      |                 |                 | ๑,๒๐๐               | ๑๘,๘๐๐          | กองคลัง              |          |
| รวม ๑๓ โครงการ |   |                         |                    |                      |                 |                 |                     |                 |                      |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                                      |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---|
|       |                               |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |   |
| ๑     | เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม | ๓๗๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๓๖,๗๖๙                 | ๓๓,๒๓๑              | สำนักปลัด                |   |
| ๒     | เงินสมทบกองทุนเงิน<br>ทดแทน   | ๑๕,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๕,๗๐๐                   | ๙,๓๐๐               | สำนักปลัด                |   |
| ๓     | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         | ๑๒,๒๕๐,๐๐๐                  | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๑,๕๔๑,๔๐๐              | ๘,๖๐๐               | สำนักปลัด                | -โอนเพิ่ม<br>๑๐๐,๐๐๐.-<br>-โอนลด<br>๘๐๐,๐๐๐.- |
| ๔     | เบี้ยยังชีพความพิการ          | ๓,๐๐๐,๐๐๐                   | ✓                      |                          |                     |                     | ๒,๙๘๕,๐๐๐               | ๑,๐๐๐               | สำนักปลัด                | -โอนเพิ่ม<br>๖๖,๐๐๐.-<br>-โอนลด<br>๘๐,๐๐๐.-   |
| ๕     | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       | ๖๖,๐๐๐                      | ✓                      |                          |                     |                     | ๖๖,๐๐๐                  | ๐                   | สำนักปลัด                |   |
| ๖     | เงินสำรองจ่าย                 | ๒๓๕,๐๓๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๑,๐๐๐                  | ๒๐๔,๐๓๐             | สำนักปลัด                |   |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานงบกกลาง

| ลำดับ                 | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|                       |  |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |          |
| ๗                     | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | ๔๖๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๔๕๔,๕๘๖                 | ๕,๔๑๔               | สำนักปลัด                |          |
| ๘                     | โครงการส่งเสริมระบบ<br>หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)                  | ๑๔๐,๐๐๐                     | ✓                      |                          |                     |                     | ๑๔๐,๐๐๐                 | ๐                   | สำนักปลัด                |          |
| รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ |  |                             |                        |                          |                     |                     |                         |                     |                          |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ                 | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|                       |   |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๑                     | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ๒๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๒๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |          |
| ๒                     | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   | ๒๐,๐๐๐                  | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๙,๔๐๐              | ๖๐๐             | สำนักปลัด            |          |
| ๓                     | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          | ๒๐,๐๐๐                  |                    |                      | ✓               |                 | ๐                   | ๒๐,๐๐๐          | สำนักปลัด            |          |
| รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ |   |                         |                    |                      |                 |                 |                     |                 |                      |          |

## สรุปครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ครุภัณฑ์ที่ปฏิบัติจริงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ แผนงาน ๑๕ รายการ งบประมาณ ๖๘๓,๘๓๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑๓,๗๕๐ บาท คงเหลือ ๓๗๐,๐๘๐ บาท ดังนี้

### ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป แยกเป็น

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | จำนวน ๓ รายการ | เป็นเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท  |
| - ครุภัณฑ์โรงงาน                        | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท  |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๔ รายการ | เป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท |

### ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน แยกเป็น

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท |
| - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท |

### ๓. แผนงานการศึกษา แยกเป็น

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท   |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๕ รายการ | เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐ บาท  |

### ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท  |
| - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      | จำนวน ๒ รายการ | เป็นเงิน ๒๗,๔๐๐ บาท |
| - ครุภัณฑ์โรงงาน                        | จำนวน ๒ รายการ | เป็นเงิน ๓๒,๗๘๐ บาท |
| - ครุภัณฑ์สำรวจ                         | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๑ รายการ | เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท |

### ๕. แผนงานการพาณิชย์ แยกเป็น

|                    |                |                     |
|--------------------|----------------|---------------------|
| - ครุภัณฑ์การเกษตร | จำนวน ๒ รายการ | เป็นเงิน ๗๙,๑๕๐ บาท |
|--------------------|----------------|---------------------|

ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

| แผนงาน             | งาน              | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย                         | โครงการ   | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย  | หมายเหตุ                          |
|--------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | เก้าอี้สำนักงาน                                 | ๒๒,๐๐๐.๐๐             | ๐.๐๐      | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๖,๐๐๐ บาท |
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                     | ๑๙,๕๐๐.๐๐             | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐,๖๐๐ บาท |
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ                           | ๐.๐๐                  | ๗,๗๕๐.๐๐  | โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐                   |
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | ตู้เย็น   | ๖,๕๐๐.๐๐              | ๐.๐๐      | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๘,๐๐๐ บาท |
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์โรงงาน                        | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ                       | ๕,๕๐๐.๐๐              | ๐.๐๐      |                                   |
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | ๒๔,๐๐๐.๐๐             | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |                                   |
| งานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล     | ๒๔,๐๐๐.๐๐             | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |                                   |
| งานบริหารงานคลัง   | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล     | ๒๔,๐๐๐.๐๐             | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |                                   |
| งานบริหารงานคลัง   | งานบริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน     | ๑๙,๐๐๐.๐๐             | ๑๙,๐๐๐.๐๐ |                                   |

ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

| แผนงาน                      | งาน                                       | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย                                 | โครงการ  | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย  | หมายเหตุ                                 |
|-----------------------------|---|-------------|---|--|---------------------------|-----------|--|
| แผนงานรักษา<br>ความสงบภายใน | งานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย          | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานประมวลผล | ๒๔,๐๐๐.๐๐                 | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |  |
| แผนงานรักษา<br>ความสงบภายใน | งานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย          | ครุภัณฑ์    | ค่าบำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์               | ๕๐,๐๐๐.๐๐                 | ๐         |  |
| แผนงานการศึกษา              | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา      | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานสำนักงาน | ๒๐,๐๐๐.๐๐                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |  |
| แผนงานการศึกษา              | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา      | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน    | ๑๙,๐๐๐.๐๐                 | ๑๙,๐๐๐.๐๐ |  |
| แผนงานการศึกษา              | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | เครื่องปรับอากาศ แบบแยก<br>ส่วน                    | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐                | ๐.๐๐      | -ตั้งจ่ายเป็น<br>รายการใหม่<br>๑๒๗,๐๐๐.- |
| แผนงานการศึกษา              | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์งานบ้าน<br>งานครัว                    | เครื่องตัดหญ้า                                     | ๙,๕๐๐.๐๐                  | ๙,๕๐๐.๐๐  |  |

ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

| แผนงาน                         | งาน                                       | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย                                 | โครงการ  | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย  | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|-------------|---|--|---------------------------|-----------|----------|
| แผนงานการศึกษา                 | งานระดับก่อน<br>วัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานสำนักงาน    | ๑๙,๐๐๐.๐๐                 | ๑๙,๐๐๐.๐๐ |          |
| แผนงานการศึกษา                 | งานระดับก่อน<br>วัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานสำนักงาน | ๒๐,๐๐๐.๐๐                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |          |
| แผนงานการศึกษา                 | งานระดับก่อน<br>วัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                  | ๕,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง                               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | เก้าอี้สำนักงาน                                    | ๙,๐๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง                               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | เครื่องตบดิน                                       | ๒๐,๙๐๐.๐๐                 | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง                               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม                            | ๖,๕๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง                               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน                                | เครื่องเจีย/ตัด                                    | ๕,๓๐๐.๐๐                  | ๐.๐๐      |          |

ครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

| แผนงาน                         | งาน                | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย                                 | โครงการ  | งบประมาณตาม<br>ข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย  | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--------------------|-------------|---|--|---------------------------|-----------|----------|
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง        | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน                                | เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า                            | ๒๗,๔๘๐.๐๐                 | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง        | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำรวจ                                 | กล้องระดับ   | ๓๐,๕๐๐.๐๐                 | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง        | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One สำหรับงานประมวลผล | ๒๔,๐๐๐.๐๐                 | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |          |
| แผนงานการพาณิชย์               | งานกิจการ<br>ประปา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์<br>การเกษตร                          | เครื่องสูบน้ำ                                      | ๑๗,๒๐๐.๐๐                 | ๐.๐๐      |          |
| แผนงานการพาณิชย์               | งานกิจการ<br>ประปา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์<br>การเกษตร                          | ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ                                   | ๖๑,๙๕๐.๐๐                 | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |          |

สรุปผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมวดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |        | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิก |                     |                 |                      |          |
| ๑     | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยการติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell LED Streetlight with Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๖๐ ชุดบ้านลูมทุก หมู่ที่ ๕ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ถึง คอสะพานบ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ | ๓,๘๓๕,๐๐๐                     | ✓                  |                      |                 |        | ๓,๘๓๕,๐๐๐           | ๐               | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๒     | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยการติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell LED Streetlight with Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๔๐ ชุด สายทางบ้าน บ้านตองปิด หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านจิว หมู่ที่ ๓ ตำบลตองปิด องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ | ๒,๕๕๕,๐๐๐                        | ✓                  |                      |                 |                 | ๒,๕๕๕,๐๐๐           | ๐               | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๓     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสิม แยกถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วยถึงหนองผักไหม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือที่พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ                         | ๔๙๘,๐๐๐                          | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๘,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๔     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านตองปิด จากสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ถึงหนองผักไหม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ | ๔๙๘,๐๐๐                          | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๘,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๕     | ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.๔ บ้านบาก สายทาง หลังวัดบ้านบากถึงห้วยทา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกเสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ   | ๔๙๑,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๑,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๖     | ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านจิว จากบ้านจิว หมู่ที่ ๓ ถึงเขตบ้านยางน้อย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกเสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ   | ๔๖๕,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๖๕,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๗     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๕ จากหน้าบ้านนางสุเทียน มะลิวัลย์ ถึง หน้าบ้านนางเพ็ญ สัมฤทธิ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ | ๔๐๒,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๐๒,๐๐๐             | ๐               |                      |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๘     | ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านสวนกล้วย (จากสายทางบ้านสวนกล้วยถึงหนองเงาะ) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกเสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ | ๓๑๐,๐๐๐                      | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๑๐,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๙     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหิน หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ                         | ๔๙๓,๐๐๐                      | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๓,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๑๐    | ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกะวัน หมู่ที่ ๘ (รอบ กุดภูเขียว) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกเสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ                      | ๔๓๗,๐๐๐                      |                    |                      |                 | ✓               | ๐                   | ๔๓๗,๐๐๐         | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๑๑    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านคูวงศ์ถึงหนองเตาเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ                     | ๔๙๘,๐๐๐                      | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๘,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๑๒    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากสามแยกบ้านตัว ถึง ห้วยทา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ | ๔๙๕,๐๐๐                      | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๕,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๑๓    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสวนกล้วย (รอบดอนปู่ตาบ้านสวนกล้วย) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าแกเลียง จังหวัดศรีสะเกษ     | ๔๙๙,๐๐๐                      | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๙,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๑๔    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสวนกล้วย สายทางหน้าโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกว๋น จังหวัดศรีสะเกษ | ๔๙๕,๐๐๐                          | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๕,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๑๕    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก จากหน้าบ้านนายบุญเริ่ม ศิริชัยถึงเขตตำบลจัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอป่าเกว๋น จังหวัดศรีสะเกษ        | ๔๙๓,๐๐๐                          | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๓,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ                  | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|                        |  |                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๑๖                     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางสายบ้านบากไปบ้านจิวถึงหนองจันทะโบน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ | ๔๙๓,๐๐๐                          | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๓,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| ๑๗                     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยางน้อย จากบ้านยางน้อยถึงหนองแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  | ๔๙๓,๐๐๐                          | ✓                  |                      |                 |                 | ๔๙๓,๐๐๐             | ๐               | กองช่าง              |          |
| รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ |  |                                  |                    |                      |                 |                 |                     |                 |                      |          |

**สรุปผลการดำเนินงานงบเงินสะสม**

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมวดงบเงินสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินสะสม

: รายการเงินสะสมสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๑     | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ จากแยกที่นายนายโสมอินธิเดช ถึงห้วยกระเดิน       | ๔๐๐,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๙๘,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐          | กองช่าง              |          |
| ๒     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบาก ม.๔ จากแยกถนนลาดยางบ้านบากไปบ้านจิวถึงหนองจันทะบอน       | ๔๐๐,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๙๘,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐          | กองช่าง              |          |
| ๓     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ บ้านสวนกล้วยจากแยกโรงน้ำถนนลาดยางถึงห้วยกระเดินเขตตำบลผักแพว | ๔๐๐,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๙๘,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐          | กองช่าง              |          |
| ๔     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ เส้นบัวระมย์ไปหนองอะซอน                                      | ๒๘๖,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๗๖,๐๐๐             | ๑๐,๐๐๐          | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินสะสม

: รายการเงินสะสมสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 |                 | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |  |                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                     |                 |                      |          |
| ๕     | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๒ หน้าบ้านนายยุทธศักดิ์ อัมพร ไปนางจอก อัมพร                 | ๑๐๐,๖๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๑๐๐,๐๐๐             | ๖๐๐             | กองช่าง              |          |
| ๖     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๔ แยกถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วยถึงหนองผักไหม                  | ๒๘๖,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๗๘,๐๐๐             | ๘,๐๐๐           | กองช่าง              |          |
| ๗     | โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากหน้าบ้านนายเลิน ศิริชัย ไปบ้านนายนิคม ศิริชัย ม.๕             | ๔๐๐,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๙๘,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐          | กองช่าง              |          |
| ๘     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ บ้านโนนคำแย จากที่หน้านางพิมพ์สร อินทวิเชียร ถึงเขตตำบลคำแย | ๒๘๖,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๒๗๐,๐๐๐             | ๑๖,๐๐๐          | กองช่าง              |          |
| ๙     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางหน้าค่ายมวยไปหนองสะเดา                     | ๔๐๐,๐๐๐                       | ✓                  |                      |                 |                 | ๓๙๘,๐๐๐             | ๒๐,๐๐๐          | กองช่าง              |          |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบเงินสะสม

: รายการเงินสะสมสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     |                     | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ        |
|-------|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
|       |   |                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ |                         |                     |                          |                 |
| ๑๐    | เทพัทถนน คสล. หน้าบ้านนาง<br>สุวรรณา นอนดอน ถึงหน้าบ้านนาย<br>อุตร ชั้นเขตต์      | ๒๙๘,๐๐๐                          | ✓                      |                          |                     |                     | ๒๙๗,๐๐๐                 | ๑,๐๐๐               | กองช่าง                  |                 |
| ๑๑    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้าน<br>กะวันจากสี่แยกกลางบ้านถึงหน้าวัด<br>บ้านกะวัน ม.๘ | ๓๔๖,๙๐๐                          | ✓                      |                          |                     |                     | ๓๔๒,๑๙๒.๘๒              | ๑,๙๐๐               | กองช่าง                  | ผูกพัน ๒,๘๐๗.๑๘ |
| ๑๒    | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง<br>แยกป่าช้าตะวันออกไปหนองพันเรือ<br>ม.๗          | ๔๙๕,๗๐๐                          | ✓                      |                          |                     |                     | ๔๙๓,๐๐๐                 | ๒,๗๐๐               | กองช่าง                  |                 |
| ๑๓    | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๗<br>บ้านบัวระมย์ (สายทางเข้าโรงเรียน<br>บัวเจริญวิทยา) | ๕๐๐,๐๐๐                          | ✓                      |                          |                     |                     | ๔๙๘,๐๐๐                 | ๒,๐๐๐               | กองช่าง                  |                 |

## สรุปผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

### การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ อุบลราชธานี ในอัตรา ๔๕ บาท ต่อจำนวนประชากรในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท ดังนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ อุบลราชธานี จำนวน ๒๗๕,๓๕๕ บาท
- งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดสมทบ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๕,๓๕๕ บาท**

(๑) ให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน ๕๒๙,๘๗๗ บาท

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จะรวมค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเมื่อมีเงินคงเหลือให้นำเป็นยอดยกไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๗

**กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด**

กิจกรรมประเภทที่ ๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข

| ลำดับ                | ชื่อโครงการ   | หน่วยรับงบประมาณ | งบประมาณที่ขอรับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ                        |
|----------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| ๑                    | โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test ตำบลตองปิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | รพ.สต.ตำบลตองปิด | ๒๑,๕๐๐           | -                   | -               | หน่วยรับงบประมาณ ยังไม่รายงานผล |
| ๒                    | โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test ตำบลตองปิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | รพ.สต.ตำบลตองปิด | ๓๕,๖๐๐           | -                   | -               | หน่วยรับงบประมาณ ยังไม่รายงานผล |
| ๓                    | โครงการเฝ้าระวังป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตำบลตองปิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                    | รพ.สต.ตำบลตองปิด | ๔๘,๘๕๐           | -                   | -               | หน่วยรับงบประมาณ ยังไม่รายงานผล |
| ๔                    | โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล ตำบลตองปิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘              | รพ.สต.ตำบลตองปิด | ๑๐,๐๐๐           | -                   | -               | หน่วยรับงบประมาณ ยังไม่รายงานผล |
| ๕                    | โครงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘                           | รพ.สต.ตำบลตองปิด | ๔๔,๐๕๐           | -                   | -               | หน่วยรับงบประมาณ ยังไม่รายงานผล |
| <b>รวม ๕ โครงการ</b> |   |                  | <b>๑๖๐,๐๐๐</b>   |                     |                 |                                 |

\*\* ห้วงระยะเวลาการรายงานผล คือภายในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคมของทุกปี \*\*

กิจกรรมประเภทที่ ๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น

| ลำดับ                 | ชื่อโครงการ   | หน่วยรับงบประมาณ                           | งบประมาณ<br>ที่ขอรับ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หมายเหตุ                           |
|-----------------------|---|--|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| ๑                     | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน                                     | รร.บ้านยางน้อยตองปิด                       | ๑๕,๐๐๐               | -                       | -                   | หน่วยรับงบประมาณ<br>ยังไม่รายงานผล |
| ๒                     | โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๖๘ | รร.บัวเจริญวิทยา                           | ๒๐,๐๐๐               | ๒๐,๐๐๐                  | -                   |                                    |
| ๓                     | โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา                   | รร.บ้านสวนกล้วย                            | ๑๕,๐๐๐               | ๑๕,๐๐๐                  | -                   |                                    |
| ๔                     | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน                      | รร.บ้านลุ่มพุกควงศ์                        | ๑๒,๐๐๐               | ๑๒,๐๐๐                  | -                   |                                    |
| ๕                     | โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน                                  | รร.บ้านบัวระมย์                            | ๑๕,๐๐๐               | -                       | -                   | หน่วยรับงบประมาณ<br>ยังไม่รายงานผล |
| ๖                     | โครงการฟันสวยยิ้มใส   | รร.บ้านกะวันบากิ้ว                         | ๑๕,๐๐๐               | ๑๓,๘๘๐                  | ๑,๑๒๐               |                                    |
| ๗                     | ตรวจหาสารเคมีในเลือด  | ชมรม อสม. ตำบลตองปิด<br>และ รพ. สต. ตองปิด | ๓๒,๐๐๐               | -                       | -                   | หน่วยรับงบประมาณ<br>ยังไม่รายงานผล |
| ๘                     | โครงการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน                                      | ชมรม อสม. ตำบลตองปิด<br>และ รพ. สต. ตองปิด | ๒๐,๕๐๐               | -                       | -                   | หน่วยรับงบประมาณ<br>ยังไม่รายงานผล |
| ๙                     | โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง                           | ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน                       | ๑๐๐,๐๐๐              | -                       | -                   | หน่วยรับงบประมาณ<br>ยังไม่รายงานผล |
| ๑๐                    | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘              | อบต. ตองปิด                                | ๑๗,๑๐๐               | ๐                       | ๑๗,๑๐๐              | ไม่ได้ดำเนินการ                    |
| <b>รวม ๑๐ โครงการ</b> |   |  | <b>๒๖๑,๖๐๐</b>       |                         |                     |                                    |

กิจกรรมประเภทที่ ๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานที่บริหารจัดการหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนหรือการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

| ลำดับ         | ชื่อโครงการ | หน่วยรับงบประมาณ | งบประมาณที่ขอรับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|
| -             | -           | -                | -                | -                   | -               |          |
| รวม - โครงการ |             | -                | -                | -                   | -               |          |

กิจกรรมประเภทที่ ๔ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับ         | ชื่อโครงการ  | หน่วยรับงบประมาณ                 | งบประมาณที่ขอรับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หมายเหตุ |
|---------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|
| ๑             | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตองปิด | ๘๓,๐๗๑           | -                   | -               |          |
| รวม ๑ โครงการ |  |                                  | ๘๓,๐๗๑           | -                   | -               |          |

กิจกรรมประเภทที่ ๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

| ลำดับ  | ชื่อโครงการ  | หน่วยรับงบประมาณ                 | งบประมาณ<br>ที่ขอรับ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| ๑  | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตองปิด | ๒๕,๒๐๖               | -                       | -                   |          |
| รวม ๑ โครงการ  |  |                                  | ๒๕,๒๐๖               | -                       | -                   |          |
| รวมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่สมทบไปทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ |  |                                  | ๕๒๙,๘๓๗              |                         |                     |          |

## ส่วนที่ ๔

### ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

#### ๔.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๔.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

| ประเด็นการพิจารณา                                    | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้ |
|--|------------|-------------|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | ๑๐         | ๘           |
| ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                   | ๒๕         | ๑๘          |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                             | ๖๕         | ๕๘          |
| ๓.๑ วิสัยทัศน์                                       | (๕)        | ๕           |
| ๓.๒ พันธกิจ  | (๕)        | ๕           |
| ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์                                | (๑๐)       | ๙           |
| ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์                    | (๕)        | ๕           |
| ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕)       | ๑๒          |
| ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์                 | (๑๐)       | ๘           |
| ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์   | (๑๕)       | ๑๔          |
| <b>รวม</b>   | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๔</b>   |

พบว่าประเด็นด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้คะแนนสูงสุด ๕๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๓ ของคะแนน

พบว่าประเด็นด้านสถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน ๑๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของคะแนน ซึ่งเป็นร้อยละต่ำสุดของประเด็นการพิจารณา

๔.๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

| ประเด็นการพิจารณา                                 | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  |
|---|--|--|--|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด | <p><b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ</li> <li>- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน</li> <li>- การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.</li> <li>- มี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)</li> </ul>   | <p><b>๑๐</b><br/>(๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p>  | <p><b>๘</b><br/>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p> <p>๒</p>   |
| ๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                | <p><b>ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ</li> <li>- มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา</li> </ul> </li> <li>● <b>การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่น กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น</li> <li>- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา</li> </ul> </li> <li>● <b>การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบล</li> </ul> </li> <li>● <b>SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน</li> <li>- มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>๒๕</b></p> <p>๔</p> <p>(๒)</p> <p>(๒)</p> <p>๕</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> <p>๕</p> <p>(๒)</p> <p>(๓)</p> <p>๕</p> <p>(๓)</p> <p>(๒)</p> | <p><b>๑๘</b></p> <p>๒</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p> <p>๕</p> <p>๒</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p> |

| ประเด็นการพิจารณา               | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม                                       | คะแนนที่ได้                                 |
|---------------------------------|---|---|---|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● สรุปประเด็น ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ</li> <li>- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน</li> <li>- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา</li> </ul> </li> </ul>                     | <b>๖</b><br><br>(๒)<br><br>(๒)<br><br>(๒)       | <b>๕</b><br><br>๑<br><br>๒<br><br>๒         |
| ๓. ยุทธศาสตร์<br>๓.๑ วิสัยทัศน์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคตอย่าง สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล</li> <li>- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่</li> </ul> </li> </ul>   | <b>๖๕</b><br><br><b>๕</b><br><br>(๓)<br><br>(๒) | <b>๕๘</b><br><br><b>๕</b><br><br>๓<br><br>๒ |
| ๓.๒ พันธกิจ                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์</li> <li>- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ</li> </ul>   | <b>๕</b><br><br>(๓)<br><br>(๒)                  | <b>๕</b><br><br>๓<br><br>๒                  |
| ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา</li> <li>- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท.</li> <li>- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.</li> </ul> </li> </ul> | <b>๑๐</b><br><br>(๔)<br><br>(๔)<br><br>(๒)      | ๙<br><br>๔<br><br>๓<br><br>๒                |
| ๓.๔ เป้าประสงค์                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์</li> <li>- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วงสามปี</li> </ul> </li> </ul>   | <b>๕</b><br><br>(๓)<br><br>(๒)                  | <b>๕</b><br><br>๓<br><br>๒                  |

| ประเด็นการพิจารณา                                    | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนน<br>เต็ม   | คะแนนที่<br>ได้   |
|--|---|---|---|
| ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | <b>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ตัวชี้วัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์</li> <li>- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ</li> </ul> </li> <li>● <b>ค่าเป้าหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี</li> <li>- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค</li> </ul> </li> </ul>   | <b>๑๕</b><br><b>๕</b><br>(๕)<br><br>(๔)<br><br><b>๖</b><br>(๓)<br>(๓)           | <b>๑๒</b><br><b>๗</b><br>๔<br><br>๓<br><br><b>๕</b><br>๓<br>๒       |
| ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์</li> <li>- มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ</li> </ul> </li> </ul>   | <b>๑๐</b><br><br>(๕)<br><br>(๕)   | <b>๕</b><br><br>๔<br><br>๔  |
| ๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด โครงการพัฒนา                     | <b>บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ค่าเป้าหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน</li> <li>- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม</li> <li>- การจัดลำดับของโครงการ/กิจกรรม</li> </ul> </li> <li>● <b>โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์</li> <li>- มีโครงการครบถ้วนทั้ง ๔ ปี (ในภาพรวมของแผน)</li> <li>- มีรูปแบบที่กำหนดครบถ้วนดำเนินการตามโครงการพัฒนา</li> </ul> </li> </ul> | <b>๑๕</b><br><b>๘</b><br>(๒)<br><br>(๓)<br>(๓)<br><b>๗</b><br>(๓)<br>(๒)<br>(๒) | <b>๑๔</b><br><b>๘</b><br>๒<br><br>๓<br>๓<br><b>๖</b><br>๓<br>๒<br>๑ |
|  | <b>รวมคะแนนที่ได้</b>   | <b>๑๐๐</b>  | <b>๘๔</b>   |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ภาพรวมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน มีความครอบคลุมครบถ้วน ข้อเสนอแนะอาจเพิ่มเติมในส่วนของการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น

๒. ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ เห็นว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการทำงานในองค์กร ถึงจะเติบโตและอยู่รอดไปได้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการใหม่ ๆ เป็นต้น องค์กรการบริหารส่วนตำบลต้องปิด จึงต้องมีความพร้อมในการรับมือในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเพื่อจะเกิดเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

๓. ด้านยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนายังมีความหลากหลาย เนื่องจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมากซึ่งเกินศักยภาพพื้นที่การดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขโครงการใดที่มีขนาดใหญ่หรือใช้งบประมาณมากและเกินศักยภาพขององค์กรการบริหารส่วนตำบลต้องปิดให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

## ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนน      | คะแนนที่ได้ |
|--|------------|-------------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | ๑๐         | ๙           |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  | ๑๐         | ๙           |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  | ๑๐         | ๙           |
| ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   | ๑๐         | ๑๐          |
| ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   | ๖๐         | ๕๙          |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | (๕)        | ๕           |
| ๕.๓ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   | (๕)        | ๔           |
| ๕.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๕ ตัวชี้วัด วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม                                   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๗ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    | (๕)        | ๕           |
| ๕.๘ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๙ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓                              | (๕)        | ๕           |
| ๕.๑๐ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๑๑ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   | (๕)        | ๕           |
| ๕.๑๒ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา | (๕)        | ๕           |
| <b>รวมคะแนน</b>  | <b>๑๐๐</b> | <b>๙๖</b>   |

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการทำงานในองค์กรจึงจะเติบโตและอยู่รอดได้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการใหม่ ๆ เป็นต้น จึงต้องมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะเกิดเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

ด้านยุทธศาสตร์ เห็นว่าโครงการพัฒนายังมีความหลากหลาย เนื่องจากมีโครงการพัฒนาจำนวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพพื้นที่การดำเนินงานจริง ทำให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร แนวทางแก้ไข โครงการที่มีขนาดใหญ่หรือใช้งบประมาณมาก ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

๔.๑.๔ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|-----------|-------------|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                               | ๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | ๑๐<br>(๕) | ๕           |
|   | ๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | (๕)       | ๕           |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | ๑๐<br>(๕) | ๕           |
|   | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น  | (๕)       | ๕           |

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-----------|-------------|
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๐<br>(๕) | ๕           |
|   | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น  | (๕)       | ๕           |
| ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา                         | ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์   | ๑๐<br>(๕) | ๕           |
|   | ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม   | (๕)       | ๕           |

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม            | คะแนนที่ได้ |
|---|---|----------------------|-------------|
| <p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>       | <p><b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b></p> <p>๑) ”โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p> | <p>๒๕</p> <p>(๕)</p> | <p>๕</p>    |
| <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>                                      | <p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>  | <p>(๕)</p>           | <p>๕</p>    |
| <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p> | <p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>                             | <p>(๕)</p>           | <p>๕</p>    |

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-----------|-------------|
| <p>๕.๔ มีการประมาณการ ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ</p>                     | <p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน เชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่</p> <p>(๑) ความประหยัด (Economy)</p> <p>(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)</p> <p>(๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)</p> <p>(๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความ ยุติธรรม (Equity)</p> <p>(๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัด ได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p> | (๕)       | ๕           |
| <p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> | <p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง</p> <p>(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ ดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้(๓)ระบุสิ่งที่ ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ สามารถปฏิบัติได้</p> <p>(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(๕)ส่งผลต่อ การบ่งบอกเวลาได้</p>  | (๕)       | ๕           |

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม            | คะแนนที่ได้ |
|---|--|----------------------|-------------|
| <p><b>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b></p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>   | <p>๓๕</p> <p>(๕)</p> | <p>๕</p>    |
| <p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>   | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>  | <p>(๕)</p>           | <p>๕</p>    |
| <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>                      | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p> | <p>(๕)</p>           | <p>๕</p>    |
| <p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>   | <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>   | <p>(๕)</p>           | <p>๕</p>    |

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้ |
|---|--|------------|-------------|
| ๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้   | (๕)        | ๕           |
| ๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้                                   | (๕)        | ๕           |
| ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (๕)        | ๕           |
| <b>รวม</b>  | <b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>  | <b>๑๐๐</b> | <b>๑๐๐</b>  |

- พบว่า ประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ของคะแนน
- พบว่า ประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ของคะแนน
- พบว่า ความชัดเจนของชื่อโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

๔.๑.๕ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

๔.๑.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ดังนี้

๑) ข้อมูลทั่วไป

๑.๑) ผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประชาชนในหมู่บ้านทั้ง ๑๔ หมู่ จำนวน ๒๐๐ คน

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม   | จำนวน      | ร้อยละ     |
|-------------------------|------------|------------|
| ๑. เพศ                  |            |            |
| ชาย                     | ๗๕         | ๓๗.๕๐      |
| หญิง                    | ๑๒๕        | ๖๒.๕๐      |
| <b>รวม</b>              | <b>๒๐๐</b> | <b>๑๐๐</b> |
| ๒. อายุ                 |            |            |
| ต่ำกว่า ๒๐ ปี           | -          |            |
| ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี        | ๑๗         | ๘.๕๐       |
| ระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี        | ๒๕         | ๑๒.๕๐      |
| ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี        | ๓๗         | ๑๘.๕๐      |
| ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี        | ๖๔         | ๓๒.๐๐      |
| มากกว่า ๖๐ ปี           | ๕๗         | ๒๘.๕๐      |
| <b>รวม</b>              | <b>๒๐๐</b> | <b>๑๐๐</b> |
| ๓. การศึกษา             |            |            |
| ประถมศึกษา              | ๙๘         | ๔๙         |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | ๖๑         | ๓๐.๕๐      |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  | ๒๓         | ๑๑.๕๐      |
| ปริญญาตรี               | ๑๗         | ๘.๕๐       |
| สูงกว่าปริญญาตรี        | -          | -          |
| อื่นๆ                   | ๑          | ๐.๕๐       |
| <b>รวม</b>              | <b>๒๐๐</b> | <b>๑๐๐</b> |
| ๔. อาชีพหลัก            |            |            |
| รับราชการ               | ๔          | ๒.๐๐       |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ       | ๑๖         | ๘.๐๐       |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    | ๓๕         | ๑๗.๕๐      |
| รับจ้างทั่วไป           | ๙๕         | ๔๗.๕๐      |
| นักเรียน/นักศึกษา       | -          | -          |
| เกษตรกร                 | ๔๐         | ๒๐.๐๐      |
| อื่นๆ                   | ๑๐         | ๕.๐๐       |
| <b>รวม</b>              | <b>๒๐๐</b> | <b>๑๐๐</b> |

จากตาราง แสดงความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตำบลตองปิดทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๐ คน โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ สรุปผลได้ดังนี้

๑) ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๒๐๐ คน แยกดังนี้

๑.๑ เพศชาย จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ เพศหญิง ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐

๑.๒ ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมิน โดยเป็นผู้ตอบแบบประเมินช่วงอายุระหว่าง ๕๑-๓๐ ปี มากที่สุด จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐ อายุระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ และผู้ตอบแบบประเมินช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี เป็นผู้ตอบแบบประเมินน้อยที่สุด จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐

๑.๓ ด้านการศึกษา ผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ ส่วนผู้ตอบแบบประเมินระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มี

๑.๔ ด้านอาชีพหลักของผู้ตอบแบบประเมิน มีอาชีพรับจ้าง จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ อาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ อาชีพอื่น ๆ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ และอาชีพรับราชการ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ไม่มี

๒) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม

| ประเด็น   | ระดับความพึงพอใจ |           |              |           |            |
|---|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|   | มากที่สุด        | มาก       | ปานกลาง      | น้อย      | น้อยที่สุด |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ในโครงการ/กิจกรรม | ๕๑               | ๖๖        | ๕๔           | ๒๙        | ๐          |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         | ๔๙               | ๗๕        | ๔๘           | ๒๘        | ๐          |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม           | ๕๑               | ๗๐        | ๕๑           | ๒๘        | ๐          |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๕๕               | ๖๓        | ๕๐           | ๓๒        | ๐          |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม      | ๔๙               | ๖๕        | ๕๘           | ๒๗        | ๑          |
| ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                              | ๔๕               | ๖๖        | ๖๐           | ๒๙        | ๐          |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   | ๕๔               | ๖๓        | ๕๓           | ๓๐        | ๐          |
| ๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                | ๔๙               | ๖๘        | ๕๓           | ๒๙        | ๑          |
| <b>ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ</b>    | <b>๕๐.๓๘</b>     | <b>๖๗</b> | <b>๕๓.๓๘</b> | <b>๒๙</b> | <b>๑</b>   |

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จำนวน ๒๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๗ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๕๓.๓๘ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๕๐.๓๘ และมีความพึงพอใจน้อย คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๒๙ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๑

๓) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานแยกเป็นรายยุทธศาสตร์

| ประเด็น  | ระดับความพึงพอใจ |           |             |             |            |
|--|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
|  | มากที่สุด        | มาก       | ปานกลาง     | น้อย        | น้อยที่สุด |
| ๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน,ระบบการระบายน้ำ และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)   | ๕๖               | ๖๗        | ๔๘          | ๒๘          | ๑          |
| ๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น (เช่น ส่งเสริมด้านการศึกษา, อนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมด้านกีฬา)                                 | ๕๗               | ๖๐        | ๕๓          | ๒๙          | ๑          |
| ๓. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม (เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, การส่งเสริมสุขภาพประชาชน,จัดสวัสดิการสังคม/สังคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน) | ๕๓               | ๖๖        | ๕๐          | ๒๙          | ๒          |
| ๔.ด้านการพัฒนาการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ (เช่น การพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วม และการให้บริการประชาชน)   | ๔๘               | ๖๔        | ๕๒          | ๓๒          | ๔          |
| ๕. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว(เช่น เช่น การบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอย, การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)                                 | ๕๕               | ๕๘        | ๔๙          | ๓๓          | ๕          |
| <b>ความพึงพอใจผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ</b>   | <b>๕๓.๘</b>      | <b>๖๓</b> | <b>๕๐.๔</b> | <b>๓๐.๒</b> | <b>๒.๖</b> |

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จำนวน ๒๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๓ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๕๓.๘๐ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐ และมีความพึงพอใจน้อย คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๓๐.๒ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๒.๖

## ส่วนที่ ๕

### การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยระบบ สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e - Plan- eMENSER)

## ส่วนที่ ๖

### สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

#### ๖.๑ ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สามารถสรุปได้ดังนี้

จำนวนโครงการบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๕ โครงการ มีจำนวนโครงการเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๑๐ โครงการ และนำมาตั้งเป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๕ โครงการ มีผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๔ โครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๕ โครงการ ดำเนินการจริง ๕๔ โครงการ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมวดยกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๘ โครงการ

โครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น องค์กร หรือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐ โครงการ

#### ๖.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่า ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓

#### ๖.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

๑) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีดังนี้

##### ปัญหา

(๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

(๒) บุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

จำนวนมาก

(๓) พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดมีจำนวนมาก มีปัญหาที่จะต้อง

แก้ไขอยู่อีกหลายด้าน

(๔) ประชาชนมีปัญหาและความต้องการหลากหลายเป็นจำนวนมาก

##### อุปสรรค

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด

๒) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

##### ปัญหา

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

#### อุปสรรค

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด

(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

#### **๖.๕ ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

(๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค่านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรียงลำดับความสำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้า การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาการประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒) การบริการประชาชน

(๑) ควรจัดให้มีสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

(๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

(๓) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และการปฏิบัติราชการจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจที่วางไว้

