

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านบาก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายเดช แก้วรักษาถึงบ้านนางบุญเต็ม มณี	๔๕๖,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านบาก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายเดช แก้วรักษาถึงบ้านนางบุญเต็ม มณี ขนาดท่อระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่อุทกตัน	๔๕๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ ๒๙๙,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๓ ม.ค. ๖๗ ถึง ๑ ก.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านคูวงค์ จากบ้านนายสมใจ ปักปิ่น ถึงหน้าบ้านนางทองคำ ยาหอม	๑๙๔,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านคูวงค์ จากบ้านนายสมใจ ปักปิ่น ถึงหน้าบ้านนางทองคำ ยาหอม ความยาวรวมคลองระบายน้ำยาว ๖๕ เมตร ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน หรือมีพื้นที่ คสล. เททับหลังท่อไม่น้อยกว่า ๕๒ ตร.ม. สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่อุทกตัน	๑๙๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ ๑๗๑,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๕๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มี.ย. ๖๗ ถึง ๑๐ ส.ค. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินใหม่คูห้วยกระเด็น หมู่ที่ ๑๓	๑๘๓,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนขึ้นดินใหม่คูห้วยกระเด็น หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๕๐ ลบ.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๘๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ มี.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองลิ้ม แยกถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วย ถึงหนองผักไหม	๑๙๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองลิ้ม แยกถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วย ถึงหนองผักไหม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๐	๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านยางน้อยถึงหนองแคน	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบ้านยางน้อยถึงหนองแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๘๖,๕๒๐.๕๑	๑๓,๔๗๙.๔๙	กองช่าง	๑๒ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๐ ส.ค. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสวนกล้วย รอบดอนปู่ตาบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสวนกล้วย รอบดอนปู่ตาบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๘ มี.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากที่นางางพร พลพันธ์ ถึงแยกถนนลาดยางบ้านบัวระมย์ไปบ้านสวนกล้วย	๑๙๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากที่นางางพร พลพันธ์ ถึงแยกถนนลาดยางบ้านบัวระมย์ไปบ้านสวนกล้วย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม.	๐	๐	กองช่าง	
๘	โครงการเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ ๑๑ หน้าบ้านนายประสิทธิ์ ประวาฬ ถึงหน้าบ้านนายอำนาจ ปานาดี	๒๐๘,๐๐๐	ดำเนินการเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ ๑๑ หน้าบ้านนายประสิทธิ์ ประวาฬ ถึงหน้าบ้านนายอำนาจ ปานาดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๐๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ ก.ย. ๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตำแย ทางเข้าหมู่บ้านโนนตำแย หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตำแย ทางเข้าหมู่บ้านโนนตำแย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าวัดบ้านบอนถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ประวาฬ	๑๗๖,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าวัดบ้านบอนถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ประวาฬ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ รอบโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด	๓๗๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ รอบโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๓๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๕ ก.ค. ๖๗ ถึง ๓ ส.ค. ๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนหิน เส้นสามแยกดอนขี้เหล็ก	๑๐๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนหิน เส้นสามแยกดอนขี้เหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๘๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๒ ต.ค. ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ หน้าโรงเรียนบัวธรรมย์	๑๐๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ หน้าโรงเรียนบัวธรรมย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๙๔,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๕ ม.ค. ๖๗ ถึง ๔ ก.พ. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านจิว จากหน้าบ้านนายมนัส นามวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายเลื่อน รัชชัย	๒๖๙,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านจิว จากหน้าบ้านนายมนัส นามวงศ์ ถึงหน้าบ้านนายเลื่อน รัชชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๖๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๔ ก.ค. ๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก จากศาลากลางหมู่บ้านถึงหน้าบ้านนายสวาท เปล่งสุข	๒๗๓,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก จากศาลากลางหมู่บ้านถึงหน้าบ้านนายสวาท เปล่งสุข ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๔๙,๓๙๒.๒๙	๒๓,๖๐๗.๗๑	กองช่าง	๒๒ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๒๑ ก.ค. ๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบัวธรรมย์ จากหน้าบ้านนางเจียม วรรณมา ถึงสี่แยกไปบ้านโนนตำแย	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบัวธรรมย์ จากหน้าบ้านนางเจียม วรรณมา ถึงสี่แยกไปบ้านโนนตำแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๑ ก.พ. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากหน้าบ้านนางสุพิศศิลป์ อินธิเดช ถึงหน้าบ้านนางรำไพ บุญมิ่ง)	๒๖๒,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากหน้าบ้านนางสุพิศศิลป์ อินธิเดช ถึงหน้าบ้านนางรำไพ บุญมิ่ง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๐๔,๐๐๐ - โอนลด ๔๔,๐๐๐.-	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๓ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑ ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนตำแย หมู่ที่ ๑๐	๑๓๘,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนตำแย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๑๘,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๒ ต.ค. ๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านตองปิด จากแยกถนนลาดยางหน้า อบต.ตองปิด ถึงหนองหีบไฮ	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านตองปิด จากแยกถนนลาดยางหน้า อบต.ตองปิด ถึงหนองหีบไฮ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๑.๒๐ ลบ.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ เม.ย. ๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคันคูห้วยกระเด็น หมู่ที่ ๑๓	๑๑๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคันคูห้วยกระเด็น หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐.๔๔ ลบ.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๑๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๔ มี.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๑	๑๙๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตร.ม.	-	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๑๑	๒๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๑๑ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.	-	-	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๖	๒๙๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๖ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม.	-	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๗	๔๐๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.๗ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม.	-	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบัวระมย์ ร.ร.บัวเจริญถึงโนนป่าพงษ์	๓๗๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบัวระมย์ ร.ร.บัวเจริญถึงโนนป่าพงษ์ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย	งบประมา ณที่เหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๖	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ เส้นทางไปบ้านบากถึงทางไปอำเภอน้ำเกลี้ยง ม.๓	๑๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำ เส้นทางไปบ้านบากถึงทางไปอำเภอน้ำเกลี้ยง ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก ตำบลตองปิด ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์	๑๐๒,๒๖๙.๕๙	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก ตำบลตองปิด จากบ้านลุมพุกถึงสี่แยกบ้านอาลัย	๑๐๑,๗๓๕.๑๓ ข้อบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๒๖๙.๕๙	๕๓๔.๔๖	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านกะวัน ตำบลตองปิด เส้นคลองอีสานเขียว ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐ โอนลด ๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านกะวัน ตำบลตองปิด เส้นทางไปหนองป่าโพง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์	๗๔๑,๘๔๘.๙๗	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านกะวัน ตำบลตองปิด เส้นทางไปหนองป่าโพง	๗๔๑,๐๔๘.๘๖ ข้อบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๙๑,๘๔๘.๙๗	๘๐๐.๑๑	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านคูวงศ์ ตำบลตองปิด ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์	๓๖,๙๓๑	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรารมย์ ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านคูวงศ์ ตำบลตองปิด	๓๖,๙๓๐.๕๒	๐.๔๑	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สถานศึกษาในสังกัด อบต.ตองปิด	๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองศึกษา	
๓	โครงการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในสถานศึกษา จำนวน ๑ แห่ง เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ พัฒนาการด้านการทรงตัว การฝึกสมาธิ มีความมั่นใจ ในการตัดสินใจ มีการพัฒนาการด้านร่างกายของ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ จำนวน ๒๓ คน	๑๐,๑๑๐	๙,๘๙๐	กองศึกษา	๑๗ ก.ค. ๖๗
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เด็กๆ ได้แสดงออกถึง ความสามารถทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา เด็กๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามความสามารถและความสนใจ ประชาชนตระหนัก ถึง ความสำคัญของเด็ก มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	๑๓ ม.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอท่ามะกา จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๐๖,๘๐๐	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒ แห่ง ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๓ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ๑. ค่าเครื่องแบบผู้เรียน จำนวน ๒๓ คนๆ ละ ๓๕ บาท ๒. ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๒๓ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ๓. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๕๘ คนๆ ละ ๒๔๕ บาท ๔. ค่าการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ คนๆ ละ ๙๖๙ บาท ค่าการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๕๓ คนๆ ละ ๙๑๘ บาท		๒๑๗,๖๐๖	กองศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๒,๑๙๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. รร. บ้านยางน้อยตองปิด จำนวน ๑๐๐ วัน จำนวน ๘๕ คนๆ ละ ๒๗ บาท ๒. รร. บ้านสวนกล้วย จำนวน ๑๐๐ วัน จำนวน ๕๑ คนๆ ละ ๒๗ บาท ๓. รร. บ้านลุมพุกคูวงศ์ จำนวน ๑๐๐ วัน จำนวน ๗๔ คนๆ ละ ๒๗ บาท ๔. รร. บ้านบัวธรรมย์ จำนวน ๑๐๐ วัน จำนวน ๑๒๑ คนๆ ละ ๒๒ บาท รร. บ้านกะวัน จำนวน ๑๐๐ วัน จำนวน ๖๑ คนๆ ละ ๒๗ บาท	๒,๐๕๔,๓๘๒	๑๓๕,๖๑๘	กองศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตำบลเสพตติ	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตำบลเสพตติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประชาชน/เยาวชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีความสามัคคี เกื้อกูลกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๙๘ คน ณ สนามกีฬา อบต. ตองปิด อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ	๑๙๐,๗๘๐ โอนลด ๙,๒๒๐.-	๐	กองศึกษา	๒๔-๒๕ ก.พ. ๖๗
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประชาชน เด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	๑๓ เม.ย. ๖๗
๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๑๗๔,๗๖๐ ข้อบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- โอนลด ๑๕,๒๔๐.-	๑๐,๐๐๐	กองศึกษา	
๔	โครงการประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการสนับสนุนการสืบสานประเพณีรำเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ รวมทั้งอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเฉพาะท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน	๑๔,๗๐๐	๓๐๐	กองศึกษา	๑๙ พ.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการประเพณีบุญคุณ ลาน (กุ่มข้าวใหญ่)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดประเพณีบุญคุณลาน (กุ่มข้าวใหญ่) ประชาชน เขาวชน เห็นถึงคุณค่า สันนสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีการสู้วัวข้าวที่เป็นประเพณี ท้องถิ่นโบราณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	๑๗-๑๘ ม.ค. ๖๗
๖	โครงการสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐.-	๐	กองศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายต้นเทียนพรรษาให้แก่วัดและที่พักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลตองปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๘๙ คน	๕๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา	๑๙ ก.ค. ๖๗
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา พิธีทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการซักซ้อมแผนการปฏิบัติในการเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัย	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการซักซ้อมแผนการปฏิบัติในการเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัย พนักงานครูส่วนตำบล นักเรียน เจ้าหน้าที่ อปพร. อบต. ตองปิด ผู้นำชุมชน ได้รับองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ ธ.ค. ๖๖
๒	โครงการหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.	๑๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	- โอนลด ๑๕๐,๐๐๐.-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณสุขภัย	๓๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ น้ำเกลี้ยง	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ น้ำเกลี้ยง	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	๖๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ให้ประชาชนพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์และคน ลดความเสี่ยง/ลดอุบัติการณ์เกิดโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนฯ จำนวน ๑,๔๘๐ ตัว	๕๙,๙๘๕	๑๕	สำนักปลัด	๒๕ เม.ย. ๖๗ – ๑๕ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	ดำเนินการสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลตองปิด หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	๑๒,๐๐๐	อุดหนุนให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษดำเนินงานตามแนวทางโครงการรับบริจาคโลหิตในกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่	๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตตำบลตองปิด จำนวน ๓ ราย ได้แก่  ๑. นายคำสอน ทิพนทร บ้านตองปิด หมู่ที่ ๑ ๒. นายวรสาร ประหยัดสิน บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๕ ๓. นางทองสุข นามวงศ์ บ้านบัวระมย์ หมู่ที่ ๗	๒๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ ปี)
๑	โครงการอบรมกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมเยาวชนสอดใส่ ห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บัวเจริญ วิทยา	๑๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๔	เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านกะวัน	๗,๘๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกะวัน ตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านกะวัน นักเรียนโรงเรียนบ้าน กะวันมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๑ คน	๗,๘๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๔ มิ.ย. ๖๗
๕	เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านบัวระ รัมย์	๑๓,๗๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านบัวระรัมย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวระรัมย์ มีทักษะในการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๒ คน	๑๓,๗๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑๒ ก.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอท่าเงี้ยว จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ ปี)
๖	เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านยาง น้อยตองปิด	๕,๔๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านยางน้อยตองปิด นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านบัวระมย์ มีทักษะในการ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๕ คน	๕,๔๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑๑ ก.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำแก้อย่าง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านสวน กล้วย	๔,๒๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้าน สวนกล้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๑ คน	๔,๒๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ ก.ค. ๖๗
๘	เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร. ลุมพุกคู วงศ์	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโรงเรียนบ้านลุมพุกคู วงศ์ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร. บ้านลุมพุกคูวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลุม พุกคูวงศ์ มีทักษะในการดำเนินชีวิตตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๗๔ คน	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๖ มี.ย. ๖๗
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษตามโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด ศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษ ตามโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงานความมั่นคง)	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๔ พ.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น	๔๐๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	- โอนลด ๓๘๙,๖๑๘.๕๖	๑๐,๓๘๑.๔๔	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	๕๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล	๖,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๖,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนให้กับที่ทำการอำเภอป่าสักดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๘ ก.ค. ๖๗
๕	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๖,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๓ ต.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๖,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนให้กับที่ทำการอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๒ ส.ค. ๖๗
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๖,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนให้กับที่ทำการอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๓ มิ.ย. ๖๗
๘	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๖,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนให้กับที่ทำการอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินโครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๕ ธ.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการจัดงานพระราชพิธีวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๖,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเวทีประชาคมเพื่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน	๓๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	
๑๒	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี และสิ่งปลูกสร้าง อบต.ตองปิด	๑๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลตองปิด ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๓๖๐ คน	๑๑,๐๘๓,๗๐๐ -โอนลด ๙๖๗,๒๐๐.-	๔๙,๑๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๙๗๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการในเขตตำบลตองปิด ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๒๓๖ คน	๒,๕๙๙,๘๐๐ -โอนลด ๒๖๐,๐๐๐.-	๑๑๐,๒๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลตองปิด ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๑ คน	๖๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการจ่ายให้ ๑.น.ส.สุดารัตน์ ชนะคช ช่วยเหลือ อัครศิภักย์เกิดกับที่อยู่อาศัย จำนวน ๕๑,๒๒๗.๕๐บาท จ่ายเมื่อวันที่ ๑๐/๔/๒๕๖๗ ๒.จ่ายให้นางวิรัตน์ อิ่มเต็ม เงิน ช่วยเหลืออัครศิภักย์เกิดกับคอกสัตว์ จำนวน ๕,๗๐๐บาท จ่ายเมื่อวันที่ ๑๔/๕/๒๕๖๗	๕๖,๙๒๗.๕๐	๑๙๓,๐๗๒.๕๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๙๒,๐๐๐	ดำเนินการ สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน ๑ ราย	๓๙๑,๑๐๘	๘๙๒	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๗
๖	ค่าบำรุงสมาคมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองคลัง	
๗	โครงการส่งเสริมระบบ หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๑๓๙,๐๐๐	ดำเนินการสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.)	๑๓๘,๒๔๐	๗๖๐	สำนักปลัด	๒๙ ม.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าสัก จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ บ้านยางน้อย ม.๒ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	๙,๘๐๓,๙๐๐	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ บ้านยางน้อย ม.๒ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ บ่อน้ำ จำนวน ๔ บ่อ เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๔ ชุด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ ชุด อาคารสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง ภายในบรรจุเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด และระบบฆ่าเชื้อโรค ท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ชุดงานป้ายโครงการ ระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ ระบบ	-	-	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	ระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหากัญแล้ง บ้านยางน้อย ม.๒ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	๙,๘๐๓,๙๐๐	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหากัญแล้ง บ้านยางน้อย ม.๒ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ บ่อน้ำ จำนวน ๔ บ่อ เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๔ ชุด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ ชุด อาคารสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง ภายในบรรจุเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด และระบบฆ่าเชื้อโรค หอถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ชุดงานป้ายโครงการ ระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ ระบบ	-	-	กองช่าง	ธ.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าเกี๊ยะ จังหวัดศรีสะเกษ

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านลุมพุก หมู่ที่ ๕ ตำบลตองปิด-สะพานบ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	๙,๕๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านลุมพุก หมู่ที่ ๕ ตำบลตองปิด-สะพานบ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๒๕ ตร.ม.	-	-	กองช่าง	ม.ค. ๖๘ - ปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

การดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ (หน้าบ้านนางสุวรรณานอนดอน ถึงหน้าบ้านนายอุดร ชันเขตต์)	๓๘๔,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ (หน้าบ้านนางสุวรรณานอนดอน ถึงหน้าบ้านนายอุดร ชันเขตต์) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คลองระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และคลองระบายน้ำได้ดี ไม่อุดตัน	๓๒๑,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๔ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการเทพัทถนน คสล.หน้าบ้านนายสมใจ สายจันทร์ หมู่ที่ ๓	๑๔๗,๐๐๐	ดำเนินการเทพัทถนน คสล.หน้าบ้านนายสมใจ สายจันทร์ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๔๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๗ เม.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบาก หมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางสายบ้านบากไปบ้านจิว ถึงหนองจันทะบอน	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบาก หมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยางสายบ้านบากไปบ้านจิว ถึงหนองจันทะบอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๘ ก.พ. ๖๗ ถึง ๘ มี.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก บ้านนางสาวไพฑูรย์ อาชญา ถึงหนองเตาเหล็ก	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านลุมพุก บ้านนางสาวไพฑูรย์ อาชญา ถึงหนองเตาเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ เม.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกะวัน หมู่ที่ ๘ (จากสามแยกบ้านดิวถึงห้วยทา)	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกะวัน หมู่ที่ ๘ (จากสามแยกบ้านดิวถึงห้วยทา) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๗ มี.ค. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางกฤติมา ศรีวิชัย ถึงที่นา นายอิม บุญมิ่ง	๓๒๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนาง กฤติมา ศรีวิชัย ถึงที่นายนายอิม บุญมิ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	๓๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๙ มี.ค. ๖๗ ถึง ๗ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

อำเภอป่าเกี๊ยะ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบอน หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางบังอร ถึงหน้าบ้านนายทองแดง สายจันทร์	๒๒๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบอน หมู่ที่ ๑๑ จากหน้าบ้านนางบังอร ถึงหน้าบ้านนายทองแดง สายจันทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒ พ.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านมิตรเจริญ ถึงหนองพันเรือ	๑๙๗,๐๐๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านมิตรเจริญ ถึงหนองพันเรือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๑๙๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๔ มี.ค. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสิมแยกถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วยถึงหนองผักไหม (ต่อจากจุดเดิม)	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสิมแยกถนนลาดยางบัวระมย์-สวนกล้วยถึงหนองผักไหม (ต่อจากจุดเดิม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๙ ก.พ. ๖๗ ถึง ๙ มี.ค. ๖๗

  
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน -

(นายพลศักดิ์ กฤษณารักษ์)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

  
ลงชื่อ.....

(นายสามารถ นนทะศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด