



รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ เส้นทางไปบ้านบากถึงทางไป อำเภอน้ำเกลี้ยง ม.๓	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ เส้นบ้านนางอรพิน ศรีนาม ไป บ้านนายเอกวิทย์ ชุมชัย ม.๔	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก ถนนลาดยางบัวระมย์- สวนกล้วย ม.๑๔ ไปเส้นหลัง ศพด. อบต.ตองปิด	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก นางนางพร โพนขัน ถึงสามแยกบัว ระมย์ไปบ้านสวนกล้วย	๓๐๐,๐๐๐		✓			-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายเขียน ถึงบ้านนางกาบ เพ็ชร ศรีเมือง ม.๕	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายประวิทย์ ปักแก้ว ถึงบ้านนายสมบัติ มนตรี ม.๕	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นายณรงค์ ศิริชัย ม.๘ ถึงทางไป บ้านบาก	๑๑๘,๐๐๐	✓				๑๐๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด ไปบ้านกะวัน ม.๔	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้า โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ม.๖	๒๐๔,๐๐๐			✓		-	๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายอุดม สายยา ไปสาม แยกศาลากลางบ้าน ม.๗	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างวัดบ้านกะวัน ม.๘ ไปบ้านตัวเขตตำบลจาน	๑๘๒,๐๐๐			✓		-	๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าวัดบ้านบอน ม.๑๑	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่คูห้วยกระเด็น ม.๑๓	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นหนองพันเรือไปที่นา นายบุญเลิศ สุภะเกษ ม.๑๒	๑๒๔,๐๐๐	✓				๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการเทพัทถนน คสล.เส้นหนองยางไปดอนปู่ตา ม.๒	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ม.๑๐	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการลงหินคลุกจากบ้านสวนกล้วยไปหนองเงาะ ม.๖	๙๖,๐๐๐	✓				๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑๒	๑๗๕,๐๐๐			✓		-	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าบ้านนางถนอม สมวงศ์ไปบ้านนายทองสา ศรีจำปา ม.๑	๗๕,๐๐๐	✓				๔๙,๓๐๖.๘๕	๒๕,๖๙๓.๑๕	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าบ้านนางวรรณนา ศรีด้วงไปบ้านนางสมัย สว่าง ม.๑	๗๕,๐๐๐	✓				๔๙,๐๑๑.๙๘	๒๕,๙๘๘.๐๒	กองช่าง

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าบ้าน นางสุพิศศิลป์ อินธิเดช ไปบ้านนายบุญมี เกศพิรุณ ม.๑	๗๕,๐๐๐			✓		-	๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับหน้าร้านรับซื้อข้าวเปลือก นายสุนทรี ทองอ่อนไปบ้าน นายบุญมี เกศพิรุณ ม.๑	๗๕,๐๐๐	✓				๓๙,๕๔๖.๑๖	๓๕,๔๕๓.๘๔	กองช่าง

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา
๒	โครงการศึกษาดูงานสำหรับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียนอนุบาลตองปิด	๒๐,๐๐๐			✓		-	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา
๓	โครงการอบรมการจัดทำแผนการ ศึกษา/หลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐			✓		-	๒๐,๐๐๐	กองศึกษา
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๘๙๐,๐๐๐		✓			๑,๐๑๐,๔๖๓	๘๗๙,๕๓๗	กองศึกษา
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวระมย์	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา
๖	อุดหนุนโรงเรียน กลุ่มพูกวางค์	๗,๘๐๐	✓				๗,๘๐๐	๐	กองศึกษา
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะวัน	๗,๘๐๐	✓				๗,๘๐๐	๐	กองศึกษา
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางน้อย ตองปิด	๕,๔๐๐	✓				๕,๔๐๐	๐	กองศึกษา

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนกล้วย	๔,๒๐๐	✓				๔,๒๐๐	๐	กองศึกษา
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบัวเจริญวิทยา	๑๐,๐๐๐			✓		-	๑๐,๐๐๐	กองศึกษา
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๗๗,๔๐๐	✓				๔๙๐,๔๙๗	๔๗๕,๘๖๓	กองศึกษา
๑๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษา
๑๓	โครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	๐	กองศึกษา
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐	กองศึกษา
๑๕	อะไรๆ ก็ดีที่ตำบลตองปิด (งานสงกรานต์)	๕๐,๐๐๐			✓			๕๐,๐๐๐	กองศึกษา

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐			✓		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐			✓		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนโครงการตาม แนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐			✓		๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐			✓		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุ จราจรช่วงเทศกาลวันหยุด ประจำปี	๘,๐๐๐	✓				๗,๘๕๐	๑๒,๖๕๐	สำนักปลัด
๖	โครงการหลักสูตรจัดตั้ง อปพร	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓				๓,๘๒๐	๖,๑๘๐	สำนักปลัด

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม อาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอบรม/ อุปกรณ์ กลุ่มอาชีพ (หม่อนเลี้ยงไหม)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานและศึกษาดูงาน หน่วยงานอื่น	๒๐๐,๐๐๐		✓			-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร	๒๐,๐๐๐			✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๓,๐๐๐			✓		-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานพระราชพิธี วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๓,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน ฉัตรมงคล	๓,๐๐๐			✓		-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธีเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห วชิราลงกรณบดินทรเทพ วรางกูร ๒๘ กรกฎาคม	๓,๐๐๐			✓		-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๓,๐๐๐			✓		-	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๓,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๓,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำเกลี้ยง	๓๓,๐๐๐	✓				๓๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการเวทีประชาคมเพื่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน	๕๐,๐๐๐	✓				๔๙,๙๙๕	๕	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	✓				๑๖,๔๔๘	๑๘๓,๕๕๒	กองคลัง
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			๕,๒๓๕,๙๐๐	๕,๗๖๔,๑๐๐	สำนักปลัด
15	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐		✓			๑,๒๒๖,๐๐๐	๑,๒๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖๖,๐๐๐		✓			๓๓,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	สำนักปลัด
๑๗	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐		✓			๒๙,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	โครงการส่งเสริมระบบ หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	๑๓๐,๐๐๐	✓				๑๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๖๐,๐๐๐	✓				๔๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๔,๑๙๙,๐๐๐	๘	๑	๑๓		๑,๐๕๑,๘๖๕	๓,๑๔๗,๑๓๕
๒.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	๑๕	๒,๙๕๒,๖๐๐	๙	๑	๕		๑,๖๖๖,๑๖๐	๑,๕๗๕,๔๔๐
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	๙	๕๑๘,๐๐๐	๗	๐	๒		๔๗๑,๖๗๐	๕๑๘,๘๓๐
๔.การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมี ประสิทธิภาพ	๒๑	๑๔,๖๑๕,๐๐๐	๑๓	๕	๘		๗,๑๗๗,๓๔๓	๗,๖๓๗,๖๕๗
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม	๖๘	๒๒,๓๐๔,๖๐๐	๓๗	๗	๒๙		๑๐,๓๖๗,๐๓๘	๑๒,๘๖๔,๐๒๒
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐๐	๒๕.๑๖	๔.๗๖	๑๙.๗๒	๑๐๐	๔๖.๔๗	๕๗.๖๗